

N/REF : 11/02/2026 11H16 C:000003 I:02605
V/REF : AC/C39659
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 11H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTH
IMMEUBLE : CH THOUAR - CTH
LOTISSEMENT MONTUAL
.
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : RUE DE MONTUAL - LOGT VACANT SUR PASS DU 12 AU 19/05
LOGEMENT N° 010222, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : CONSUEL - ELT 010222 CTH
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : LOGEMENT PAS SUR PASS CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE EFFECTUÉ.
1 PC ENTRÉE CASSÉ.
1 PC SDB MESURE DE TERRE
FILS APPARENT AU DESSUS DU TABLEAU.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION PROGRAMMÉE LE 12/06 POUR LES TRAVAUX

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 05/06/26 A 17H42 ACASAERT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ AURONT LIEU LE 12/06, MERCI
DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX OCCUPANTS SI LE LOGEMENT
EST RELOUÉ A CETTE DATE SVP.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/06/26 A 13H38 M. E ROCHE

0106 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/26 A 13H49 M. E ROCHE

2605 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 12/05 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 15H07 M. E ROCHE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 11H24 M. E ROCHE

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE LE LOGEMENT SERA SOUS PASS CHANTIER? NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2026 A 16:27

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.LOgt pas sur pass le 12/05	1	25,65	25,65
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	3	143,68	143,68
TOTAL H.T.				169,33
T.V.A. a 10,00%				16,93
TOTAL T.T.C.En EURO				186,26

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.