

FACTURE N° 6050162

N/REF : 29/04/2026 10H33 C:024059 I:35175
V/REF : osmil808402077
V/Email reçu le Mercredi 29/04/2026 à 10H33

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : 4,6,8,10,12 GLYCINES
4,6,8,10,12 ALLEE DES GLYCINES
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 13 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GLYCINES - MME CARMONA 06 88 05 89 52 MME MAZZILLI 06 64 48 66 43

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE ENTRE LES LOGEMENTS DE MME CARMONA ET MAZZILLI
PROBABLEMENT PROBLEME AU NIVEAU DE LA COLONNE

Donneur d'ordre : M. A. GIRARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/05/2026 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME.CARMONA AU 1 ER ÉTAGE
DEGARNISSAGE DE LA DALLE AU NIVEAU DE LA COLONNE D'ÉVACUATION EN FONTE
QUI PASSE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: TUYAU COLONNE EN FONTE DIAM 110 TRES FRAGILE ET QUI S'EFFRITE +
FUITE AU NIVEAU DU RACCORDEMENT AU NIVEAU DE LA CULOTTE ENTRE PVC ET
FONTE
REFOULEMENT A CHAQUE UTILISATION DES SANITAIRES CHEZ MME.CARMONA QUI
CAUSE UNE INFILTRATION DANS LE LOGEMENT DU DESSOUS AVEC UNE COLONNE
BOUCHÉE
PRÉVOIR CURAGE DE LA COLONNE D'ÉVACUATION AVEC REPRISE DE LA COLONNE
D'ÉVACUATION EN FONTE DIAM 110 PAR DU PVC DIAM 110 SUR 2,5M ET
RACCORDEMENT
PREVOIR LA REPRISE DE LA CULOTTE DOUBLE SORTIE QUI TRAVERSE LA DALLE
ENTRE LES DEUX LOGEMENTS
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41	29,41
4,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/05	1	75,30	320,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				388,88
T.V.A. a 10,00%				38,88
TOTAL T.T.C.En EURO				427,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN