



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4101064

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 23/08/2024 11H46 C:004980 I:06393
V/REF : 4080063 - 11- 5576
V/Email reçu le Vendredi 23/08/2024 a 11H46

REGIE ROLIN-BAINSON

1 RUE D'ALSACE
69100 VILLEURBANNE

V/REF.IMM. 1983
IMMEUBLE : LES IRIS
282/284, RUE F. DE PRESSENSE
69100 VILLEURBANNE

Vaulx en Velin, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N282 - LOGEMENT DE MME COURVOISIER AU 3EME ETAGE TEL*06 72319737*
OU *06 74236638*

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UN DEGAT DES EAUX DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme M ALAUX

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 23/08/2024 A 20H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME COURVOISIER AU 3EME ETAGE
REPERAGE D'UNE FUITE QUI RESSORT DU SOL A L'OUVERTURE DE L'ALIMENTATION
EVIER
PRESENCE D'UNE PLAQUE EN ALUMINIUM
LES OCCUPANTS REFUSENT LA DEPOSE DE LA PLAQUE NECESSAIRE AU REPERAGE DE
LA FUITE

LE 12/09 A 10H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME COURVOISIER AU 3EME ETAGE
DEPOSE DE LA PLAQUE
NOUS CONSTATONS QUE CETTE PLAQUE FAISAIT OFFICE D'ETANCHEITE AU NIVEAU
DE LA CULOTTE, CE QUI PROVOQUAIT LA FUITE DANS LE LOGEMENT
LE PVC D'EVACUATION EST TROP COURT, DONC NE SE RACCORDAIT PAS
ENTIEREMENT DANS LA CULOTTE
REPRISE DE L'EVACUATION PVC
CONFECTION D'UN JOINT CIMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE ET ECOULEMENT - RAS
NETTOYAGE ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 13/09/24 a 11H30 Mme M ALAUX

LORS DE LA DEPOSE DE LA PLAQUE, NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LA
COLONNE/CUISINE EST ASSEZ SALE
NOUS PRECONISONS UN CURAGE DE LA COLONNE/CUISINE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DEVIS A L'ETUDE

KI LCOMPTER Email envoyé le 02/09/24 a 10H22 Mme G GUINET

CS LGESTION Email envoyé le 26/08/24 a 08H32 Mme M ALAUX

TRAVAUX MINIMUM DE 1ERE URGENCE - MESURES CONSERVATOIRES

PREVOIR L'OUVERTURE DE LA PLAQUE AFIN D'ACCEDER A LA FUITE

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/08	2	70,85		106,27
1,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	2	70,85		106,27
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/09	4	70,85		212,55
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45		39,45
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,45		39,45
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	4	0,63		0,63
0,50	Metre(s) de PVC dn 40	4	2,65		1,32
3,00	Kg(s) de ciment SIKA	4	11,56		34,68
TOTAL H.T.					569,74
T.V.A. a 10,00%					56,97
TOTAL T.T.C.En EURO					626,71

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.