

N/REF : 23/01/2026 10H24 C:000017 I:02533
V/REF : OSTW 386348
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 a 10H24

SDC JEAN GUITON
PICHET IMMO SERVICES
20-24 av. de Canteranne
33608 PESSAC

IMMEUBLE : SDC JEAN GUITON
37 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 29 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 27 RUE TEOPHRASTE RENAUDOT LA ROCHELLE
CONTACT SP : MME LE TETU 0615060460
ET M. CHARCOSSET 0607562969

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR TUYAU D'EVACUATION EAU SDB /CUISINE
QUI INNONDE LES APPARTEMENTS DU DESSOUS
+ TUYAU TRES ROUILLÉ CHEZ M LE TETU

Donneur d'ordre : Mme A. HEBERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 23/01/2026
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT
DEPOSE DES PLAQUES DE CONTREPLAQUE DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LE WC
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA COLONNE D'EVACUATION EAUX USEES/ VANNES
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON DE COLONNE PVC DN80 FUYARD
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
REPOSE ET REFIXATION DES PLAQUES DE CONTREPLAQUE DE LA GAINTE TECHNIQUE
NETTOYAGE DES LIEUX

POSE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR UNE INTERVENTION LE 27/01/2026
DANS LE LOGEMENT DE MME TETU

LE 27/01/2026
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME TETU
COUPURE D'EAU DE LA COLONNE D'ALIMENTATION EFS GALVA
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON DE COLONNE EFS GALVA FUYARD
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau	2	26,90		26,90
5,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/01	2	67,00		368,50
5,50	H(s)2ème personnel	2	48,24		265,32
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/01	4	67,00		234,50
3,50	H(s)2ème personnel	5	48,24		168,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
2,00	Manchon de liaison élastomere 80/100	2	51,00		102,00
2,00	Coude PVC dn 80 45° FxF	2	9,72		19,44
1,00	PVC dn 80	2	14,04		14,04
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	5	40,15		40,15
1,00	Mamelon(s) Laiton réduit 33x42M - 20x27M	5	20,02		20,02
2,00	Raccord(s) GEB0 33/42	5	58,86		117,72
1,00	Té laiton 33/42 FF	5	23,42		23,42
1,00	Raccord(s).F écrou libre Dn16 20/27	5	11,21		11,21
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	5	19,47		19,47
TOTAL H.T.					1500,06
T.V.A. a 10,00%					150,00
TOTAL T.T.C.En EURO					1650,06

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN