



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

AVOIR N°4080005

SUR FACTURE N° 4070049
N/REF : 3/06/2024 14H30 C:025467 I:31704
V/REF : 001683
V/Email reçu le Lundi 03/06/2024 à 14H30

V/REF.IMM. 7128
IMMEUBLE : VAL LAMARTINE
465-467-469, RUE LAMARTINE
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

ONV CHEZ ALLIADE HABITAT
Centre de paiement
173 Avenue Jean Jaures
CS 30407
69364 LYON CEDEX 07

Dardilly, le 30 Aout 2024

Référence Marché: 030354-ELF-001

LOCALISATION : ALLEE N 469 RUE LAMARTINE - LOGEMENT EX DOS SANTOS AU 1ER ETAGE SOUS PASS - LOGEMENT 418041 PORTE 3522

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T3 (ELB205)

Donneur d'ordre : Mme A. WAngLER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 21/06 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX DOS SANTOS AU 1ER ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL SOUS SECTION 4
SELON LA NORME FD C16-600, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU
LOGEMENT, SOIT :

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ENCASTREE ET BOITE
D'ENCASTREMENT

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DES TUYAUX EAU CHAUDE/EAU FROIDE
AVEC POSE DE DEUX COLLIERS DE MISE A LA TERRE

REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE, POSE D'UNE DOUILLE ET AMPOULE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

AVOIR N°4080005

MANQUANTE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : AVOIR TOTAL SUR LA FACTURE 4070049 SUITE A UNE ERREUR SUR LE TAUX DE TVA APPLIQUE ET SUITE AU MAIL DE MME VALOIS DU 27/08/2024

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	EL0010-Ft Dépl. délai Interv.> 4h	1	35,87	-35,87
1,50	EL1200-H.MO Reprise liaison equipo sdb	1	39,34	-59,01
1,00	ELB205-Diagnostic logement SS4	1	134,15	-134,15
1,00	ELA840-Rempl.Prise Courant 10/16A 2P+T	1	26,67	-26,67
1,00	ELA060-Rempl.Boite.Dériv.Ecast.Appareill	1	30,86	-30,86
1,00	ELA030-Rempl.Linolite Classe II	1	54,50	-54,50
1,00	EL0410-Rempl.Douille Ampoule électrique	1	5,21	-5,21
1,00	EL1360-FP.Ampoules LED 9W E27	1	8,13	-8,13
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Fourniture collier de terre	1	7,50	-15,00
TOTAL H.T.				-369,40
T.V.A. a 20,00%				-73,88
TOTAL T.T.C.En EURO				-443,28

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale