

N/REF : 3/03/2025 9H46 C:000053 I:11123
V/REF : AC/C13974
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 à 9H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SBIO
IMMEUBLE : SYMBIOSE -SBIO
2/4, RUE DE LA METAIRIE
3, RUE DU BOCAGE
44700 ORVAULT

Rennes, le 23 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 3 BOCAGE - MME TRAORÉ 06 02 33 68 05
LOGEMENT N° 123270, PORTE N°F12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REPRISE DE PLACO (SUITE DÉCROCHAGE DE L'ÉVIER)
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FIXATION LAVABO HS, JOINT HS ET ROBINETTERIE FUYARDE
COUPURE D'EAU
REFIXATION PAR SCELLEMENT DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
DÉPOSE ROBINETTERIE DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET LAVABO
DÉPOSE BONDE ET SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE ET D'UN SIPHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/03/25 à 16H35 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	1	120,00	120,00
1,00	PBL103-Rempl.Clapet de vidage	1	38,00	38,00
TOTAL H.T.				283,00
T.V.A. a 10,00%				28,30
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>311,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.