

N/REF : 10/04/2025 17H57 C:000053 I:14518
V/REF : AC/C17051
V/Email reçu le Jeudi 10/04/2025 a 17H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLSB
IMMEUBLE : CLOS ST BRIEUC -CLSB
1-8, RUE DU FAUCHEUR
4, RUE ANNE DE BRETAGNE
56460 VAL D'OUST

Rennes, le 23 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 4 FAUCHEUR - MR BOCQUART MME JOBART 06 76 06 11 28
LOGEMENT N° 119378, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : LE CUMULUS FAIT BEAUCOUP DE BRUIT ET UNE FUITE SOUS LE
CUMULUS AU NIVEAU DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ
REMPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ OU RÉPARATIONS NÉCESSAIRES
Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ HS
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
COUPURE D'EAU
DEMONTAGE PLACARD
DEPOSE GROUPE DE SÉCURITÉ HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ
MODIFICATION PVC AU NIVEAU DE LA VIDANGE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE CLIENT NOUS DIT QU'IL VA REMONTER LE MEUBLE LUI MEME.

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 18/04/25 a 15H46 Mme A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL163-FP.Groupe de sécurité	1	55,00	55,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	45,00	45,00
TOTAL H.T.				100,00
T.V.A. a 10,00%				10,00
TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.