

N/REF : 13/05/2025 12H03 C:006253 I:02375
V/REF : OSTW861
V/Email reçu le Mardi 13/05/2025 a 12H03

**AIGUILLON RESIDENCES IMOJA
IMOJA PAR AIGUILLON
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES**

V/REF.IMM. OGRA
IMMEUBLE : ORGERIA - OGRA
6-8, PLACE DE L'EGLISE
.
35230 ORGERES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6-8 EGLISE - NET+ MR PINEL 06 37 78 58 36

MAINTENANCE SUR PLACE)

MOTIF : REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 15L DANS LE LOCAL MENAGE

Donneur d'ordre : Mme R ROUSSEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 10H35 M. L T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/05	1	69,24			138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66			40,66
1,00	Cumulus 15L sous Evier	1	362,10			362,10
1,00	Groupe de sécurite pour cumulus	1	34,34			34,34
1,00	Siphon Groupe de Sécurité	1	3,94			3,94
TOTAL H.T.						579,52
T.V.A. a 10,00%						57,95
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>637,47</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.