

N/REF : 28/05/2025 15H33 C:000053 I:00122
V/REF : AC/C20519
V/Email reçu le Mercredi 28/05/2025 à 15H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THL
IMMEUBLE : VILLA THALIA -THL
RUE G.DE GAULLE ANTHONIOZ
N° 2A/B/C, 23
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2A,B,C RUE 4 - MR ET MME GARNIER
STATIONNEMENT N° 104661, PORTE N°63, SOUS-SOL, BOX SOUS-TERRAIN
LOGEMENT 2C : MR COUT 07 77 90 94 40
MOTIF : FUIITE DANS LES GARAGES ET NOTAMMENT LE GARAGE DE MONSIEUR GARNIER
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/05 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES CONSTATÉES DANS LE SOUS SOL AU 4
PAS POSSIBLE D'ACCEDER AU 2
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/05 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NOUVELLE RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : LA FUIITE IMPACTANT LE GARAGE 63 PROVIENT CERTAINEMENT DU
LOGEMENT 2C (MR COUT)
CONTROLE DU LOGEMENT 12C
CONSTAT : LE LAVE VAISSELLE FUIT DEPUIS TROIS SEMAINES; LE LOCATAIRE
VA RAPPELÉ LE TECHNCIEN QUI AVAIT FAIT LES RÉPARATIONS
AUTRE CONSTAT : LE ROBINET EVIER FUIT AINSI QUE LE SIPHON. VIDANGE
TROP COURTE
REMARQUE : LA BONDE EST CASSÉE MAIS NE FUIT PAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT SIPHON ET MODIFICATION
VIDANGE SOUS EVIER

INTERVENTION DU 06/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE SIPHON ET VIDANGE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 06/06/25 à 15H52 Mme A. CATALDI
MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 à 09H50 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00		170,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	4	78,00		78,00
TOTAL H.T.					248,00
T.V.A. a 10,00%					24,80
TOTAL T.T.C.En EURO					272,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

