

N/REF : 2/07/2025 9H32 C:000053 I:02439  
V/REF : AC/C22951  
V/Email reçu le Mercredi 02/07/2025 à 9H32

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. CLA  
**IMMEUBLE** : CLOS ARCHE -CLA  
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND  
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : ALLEE 17 MITTERRAND - PATRICK BARBETTE 06 09 44 35 79  
ETAGE 2 PORTE 25

VOISINE DU DESSUS : MME DIDANE 07.49.06.49.20  
PORTE 35

**MOTIF** : FUIITE AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN  
VOIR SI FUIITE VIENT DES GAINES TECHNIQUES EAU CHAUDE / EAU FROIDE  
OU DU LOGEMENT 35

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/07  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : FUIITE AU GOUTTES A GOUTTES PLAFOND DE SDB AU DESSUS DE LA  
BAIGNOIRE  
RECHERCHE DE FUIITE APPARTEMENT 35 AU DESSUS  
DÉPOSE DE LA TRAPPE DE VISITE BAIGNOIRE  
CONSTAT : BEAUCOUP D'HUMIDITÉ AU SOL  
REMARQUE : LA LOCATAIRE ME DIT QUE SA BAIGNOIRE EST BOUCHÉE DEPUIS 2  
JOURS ET ELLE A ENLEVÉ LA FIXATION DE LA BONDE  
CONSTAT : L'EAU S'ÉCOULE DONC DIRECTEMENT AU SOL  
DÉBOUCHAGE DE LA BAIGNOIRE  
REMISE EN PLACE DE LA BONDE  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
CONTRÔLE - BON ÉCOULEMENT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/07/25 à 11H19 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                          |      |         |  |               |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00     | PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP | 1    | 100,00  |  | 100,00        |
| 1,00     | PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier    | 1    | 92,00   |  | 92,00         |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         |  | 192,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                    |      |         |  | 19,20         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>          |      |         |  | <b>211,20</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.