

N/REF : 24/06/2025 14H34 C:000053 I:02533
V/REF : AC/C22325
V/Email reçu le Mardi 24/06/2025 à 14H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDLI
IMMEUBLE : JRD LISE - JDLI
RUE JEANNE MALIVEL
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 10 MALIVEL - MME SALARDI/ M BOURDIN 06 75 56 82 63
LOGEMENT N° 118021, PORTE N°B12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - REMPLACEMENT FAIENCE BLANCHE 15*15 QUI SE DÉCOLLE
- POSE COLONNE LAVABO

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO (NÉCESSAIRE AFIN DE POUVOIR POSER LA COLONNE)
DÉPOSE DE LA FAIENCE SOUFFLÉ
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS ET DE POLYMAX
MISE A NIVEAU DU LAVABO
REPOSE DU LAVABO
MODIFICATION DE L'ÉVACUATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : BAIGNOIRE AYANT PLUSIEURS POINTS DE ROUILLE, RISQUE DE
PERCER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LA REPRISE FAIENCE AU DESSUS DU LAVABO

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION DE 8 CARREAUX DE FAIENCE AU NIVEAU DU LAVABO

POSE DE JOINT DE FAIENCE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 10H33 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

2107 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/25 A 12H36 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1507 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 01/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 15H42 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/07/25 A 11H29 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

24/06 MSG LAISSÉ
SUITE A DONNER : OUI. LE 30/06/2025 A 21:14

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 15:40 M. R TALLEUX
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/07/25 A 12:33 M. R TALLEUX
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/07/25 A 10:30 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL082-Refixation lavabo	2	120,00		120,00
1,00	PBL091-FP.Colonne lavabo porcel.blanche	2	77,00		77,00
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 20*40/m2	4	140,00		140,00
TOTAL H.T.					337,00
T.V.A. a 10,00%					33,70
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>370,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.