

N/REF : 5/08/2025 16H54 C:000073 I:02298
V/REF : AC/C25528
V/Email reçu le Mardi 05/08/2025 a 16H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. FLB
IMMEUBLE : FELIBIEN -FLB
11, RUE FELIBIEN
.
44000 NANTES

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 11 FELIBIEN - MME BATE 07 78 88 63 68 OU 06 18 02 20 55
LOGEMENT N° 106490, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : DE L'EAU COULE DE SON AMPOULE DE PLAFONNIER DES WC

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE DANS LES WC AU PLAFOND DE MME BATE.
CONTROLE LOGEMENT SUPÉRIEUR
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
OUVERTURE PLACO DANS WC LOGEMENT 32
CONSTAT : FUITE CONSTATEE SUR CUIVRE ALIMENTATION EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
INTERVENTION REPARATION REPROGRAMMEE

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE CUIVRE SECTION FUYARD
REPRISE DU COMPTEUR JUSQU'AU WC
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 15H48 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
5,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/ML	3	20,00	100,00
5,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	275,00
TOTAL H.T.				475,00
T.V.A. a 10,00%				47,50
TOTAL T.T.C.En EURO				522,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.