

N/REF : 28/07/2025 11H00 C:010357 I:16344

V/Appel du Lundi 28/07/2025 a 11H00

SELON DEVIS N° 5070146

THEBAULT HENRY

**11 RUE DE LA SABLIERE
35350 ST COULOMB**

IMMEUBLE : 22 SABLIERE
22 RUE DE LA SABLIERE
35350 ST COULOMB

Rennes, le 03 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 22 SABLIERE - MR THEBAULT HENRY 06 09 41 98 35

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070146 du 25/07/2025 d un montant de
5333.74€ TTC

Donneur d'ordre : M. H. THEBAULT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

TRAVAUX DU 29/09 ET 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION CIRCUIT.
MISE EN OEUVRE TREPIED + STOP SHUTE.
MISE EN OEUVRE AÉRATEUR SOUFLEUR + EPI + ECHELLE A CORDE.
VIDANGE PUIT (POMPE DE RELEVAGE).
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ECHELLE HS.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ANCIEN RÉSEAUX ÉVACUATION X2.
DÉCOUPE ET ENLEVEMENT RACINE FOND DE PUID.
RÉALISATION JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉHAUSSE PUID X10 (MS110).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE.
REPLACEMENT ET REPRISE ÉTANCHÉITÉ BOITE DE DÉRIVATION.
REMISE EN TENSION.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 12H20 M. H. THEBAULT

TC TT Email envoyé le 25/07/25 a 15H06 M. H. THEBAULT

SOUS RESERVE INSTALLATION ELECTRIQUE FONCTIONNEL ET AUX NORMES, LA REMISE
EN SERVICE EST CONDITIONNÉ PAR L'ÉTAT DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EN
AMOND.

INTERVENTION HORS JOUR DE PLUIE.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4848,86	4848,86
	TOTAL H.T.		4848,86
	T.V.A. a 10,00%		484,88
	TOTAL T.T.C.En EURO		5333,74

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.