

N/REF : 27/10/2025 10H15 C:000073 I:02302
V/REF : AC/C31347
V/Email reçu le Lundi 27/10/2025 a 10H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KDO
IMMEUBLE : IMP.KASTELL DOUR-KDO
IMPASSE KASTELL DOUR
N° 1-10/12/14/16
44300 NANTES

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 8 DOUR - SEVERINE CROCHET 06 50 03 59 82
LOGEMENT N° 105477, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE,

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE QUI FUIT PAR LE HAUT

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/10/25 a 17H16 tcermelli@aiguillon.com

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/10/25 A 17:15 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	1	610,00	610,00
	TOTAL H.T.			610,00
	T.V.A. a 10,00%			61,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.