

N/REF : 28/11/2025 9H21 C:002020 I:02579
V/REF : AC/C34003
V/Email reçu le Vendredi 28/11/2025 a 9H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VAL
IMMEUBLE : LA TREHERAIS -VAL
2-6TER, RUE DES VILLES ALLIS
LA TREHERAIS
35400 ST MALO

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 6T RUE DES VILLES ALLIS - MARJORIE BERNAL 06 52 11 28 75
LOGEMENT N° 015917, PORTE N°6T, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUITE SUR TUYAUX A PRIORI DANS LE MUR (SELON PROXI)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
TEST MANOMETRE
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
TEST COLORANT SUR EVACUATION BAIGNOIRE
CONSTAT : PAS DE TRACE DE FUITE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DANS LES WC
CONSTAT : PAS DE FUITE
CONTRÔLE ROBINETTERIE
CONSTAT : MITIGEUR DE LA BAIGNOIRE MAL FIXÉ
MISE EN PLACE DE POLYMAX AUTOUR DES ROSACES POUR FIXATION MITIGEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 14H51 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 14:49 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL042-Rempl.joints/clapet s/rob.	1	50,00		50,00
TOTAL H.T.					150,00
T.V.A. a 10,00%					15,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>165,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.