

N/REF : 15/10/2025 10H43 C:000502 I:16274
V/REF : 859093
V/Email reçu le Mercredi 15/10/2025 à 10H43

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1587
IMMEUBLE : LA GUILLOISIERE-1587
13 A 49, RUE VINCENT VAN GOGH
ESPACE VAN GOGH
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : RUE 33 GOGH - MME FONTAINE 06 84 27 77 46 *(LOC AU 17/10)
MOTIF : CONSUEL + TRAVAUX NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme V BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DIAGNOSTIC ALUR:
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE.
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
CONTROLE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE.
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : SONNETTE CASSÉ.
CONTROLE CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER.
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT BOUTON SONNETTE
MISE EN TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 03/12/25 à 17H02 valerie.bellier@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/12, PRÉVOIR INTERVENTION D'UN
MENUISIER CAR D'APRES LA LOCATAIRE, IL SEMBLERAIT QUE LA PORTE D'ENTRÉE

FERME MAL AINSI QUE LA PORTE INTÉRIEUR CÔTÉ GARAGE. SOUHAITEZ VOUS QUE
L'ON FASSE INTERVENIR UN DE NOS MENUISIERS?
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 17:00 MME V. BELLIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	2	146,34	146,34
1,00	2.1.1-Rempl.Bouton(s) poussoir sonnettes	2	20,37	20,37
	TOTAL H.T.			166,71
	T.V.A. a 10,00%			16,67
	TOTAL T.T.C.En EURO			183,38

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.