

N/REF : 18/07/2025 9H43 C:000003 I:02644
V/REF : AC/C24176
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 à 9H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLN
IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le 25 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 48 COLLINES - MME LE TENSORER 07 81 17 90 56 / 09 53 24 19 53
LOGEMENT N° 015254, PORTE N°48, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA BONDE DE L'ÉVIER
COUPURE D'EAU
DEPOSE ET NETTOYAGE DE LA BONDE D'EVIER ET DU JOINT
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BONDE ET D'UN NOUVEAU JOINT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : FUITE TOUJOURS ACTIVE, L'ORIFICE DE LA BONDE SEMBLE ETRE DÉFORMÉE ET NE PERMET PAS UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ÉVIER DOUCHE BAC, VIDAGE ET ROBINETTERIE FUYARDE

INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
DEPOSE EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE EVIER 120CM
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEL ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE DOUBLE
MODIFICATION EVACUATION EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE FACTURE 5090170

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	60,00	60,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00	255,00
TOTAL H.T.				545,00
T.V.A. a 10,00%				54,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>599,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

