

N/REF : 19/01/2026 9H37 C:000039 I:02364
V/REF : AC/C37363
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 9H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RCH
IMMEUBLE : RES.DU ROCHER -RCH
1 A 8, RESIDENCE DU ROCHER
9 A 15, RUE ERNEST RENAN
35580 GUICHEN

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 11 RUE ERNEST RENAN - MME AUBRY 02 99 52 02 11
LOGEMENT N° 015584, PORTE N°11, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE GARAGE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE FUYARD A REMPLACER
AUTRE CONSTAT : FUITE SUR TUYAU PER D'ALIMENTATION APPARENT SUITE A
UNE FUITE APRES COMPTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU LOGEMENT
COUPURE ELEC BALLON
DEPOSE ANCIEN BALLON D'EAU CHAUDE
INSTALLATION DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE
REFECTION/ REPRISE CUIVRE RACCORDEMENT EF/ECS
REFECTION/ REPRISE EVACUATION
REPLISSAGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
TENTATIVE DE TIRAGE PER EXISTANT DANS PLYMOUTH
CONSTAT : TENTATIVE DE TIRAGE PER EXISTANT DANS PLYMOUTH
TENTATIVE AIGUILLE D'ELECTRICIEN DANS PER EXISTANT
CONSTAT : ARRIVE DANS LE CITERNEAU MAIS PAS DE POSSIBILITE DE PASSER
UN PER PLUS PETIT DANS LE 16 EXISTANT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CRÉATION D'UNE TRANCHÉE AVEC LA MINIPELLE A CÔTÉ DU COMPTEUR D'EAU
PASSAGE AIGUILLE DANS PLYMOUTH POUR RÉCUPÉRATION DE L'ANCIEN PER
PASSAGE D'UN NOUVEAU PER DANS PLYMOUTH (CHEMISAGE DANS TUYAU EXISTANT)
RACCORDEMENT DANS CITERNEAU
RACCORDEMENT DANS GARAGE AU NIVEAU DE LA VANNE
FERMETURE DE LA TRANCHÉE EXTÉRIEURE
ENTERREMENT DU TUYAU DANS LE GARAGE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 a 13H58 M. R. STEPHANT

MG LGESTION Email envoyé le 22/01/26 a 14H03 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
PRÉVOIR TENTATIVE D'AIGUILLAGE DANS PLYMOUTH EXISTANT AVEC UNE AIGUILLE
D'ELECTRICIEN
SI AIGUILLAGE IMPOSSIBLE : PRÉVOIR PASSAGE APPARANT MULTICOUCHE ISOLÉ
AVEC PROTECTION MECANIQUE ET CREATION DE TRANCHER LONGUEUR FENETRE
D'ENTERREMENT LE TUYAU
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 16/02/2026 a 18:04

Suite a donner : OUI. Le 16/02/2026 a 19:46

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00		110,00
1,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00		45,00
4,00	MOE001-H(s) Tentative chemisage 16/02	2	50,00		200,00
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00		510,00
1,00	Location minipelle avec remorque /Jr	4	400,00		400,00
15,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00		825,00
5,00	MOE001-H(s)Plomb.hors BPU 1er tech le 17	4	50,00		250,00
5,00	MOE001-H(s)Plomb.hors BPU 2em tech le 17	4	50,00		250,00
TOTAL H.T.					2690,00
T.V.A. a 10,00%					269,00
TOTAL T.T.C.En EURO					2959,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.