



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100360

N/REF : 22/10/2024 13H49 C:000500 I:03521

V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 13H49

SELON DEVIS N° 4100048

CABINET CRES

19 RUE LASCARIS
06300 NICE

IMMEUBLE : LE GORBELLON
63 BD HENRI SAPPIA
06100 NICE

Saint-Jeannet, le 31 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 3EME ETAGE : M. KHELIFA : 06.87.08.80.39
2EME ETAGE : M. GUILLET : 06.68.80.66.42
1ER ETAGE : MME LAMALLE : 06.19.43.07.38 / SA MAMAN SUR PLACE POUR ACCES
MME OLIVA : 06.63.82.09.38

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100048 du 22/10/2024 d un montant de
Donneur d'ordre : Mme M-J CRES

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 28/10/2024
REPLACEMENT DE LA CULOTTE DE RACCORDEMENT FONTE DN 100 DANS
L'APPARTEMENT DE M. KHELIFA 3EME ÉTAGE + TRONÇON D'ENVIRON 50CM SOUS
LA BAIGNOIRE.
REPRISE DES ÉVACUATIONS PRIVATIVES EN PLOMB PAR DU PVC SOUS LA
BAIGNOIRE - SANS REMISE EN ÉTAT OU EMBELLISSEMENT.

DÉMOLITION DU COFFRAGE EN CARRELAGE + CARREAUX DE PLATRE AU 2EME ÉTAGE
(APPARTEMENT M. GUILLET) - SANS REMISE EN ÉTAT OU EMBELLISSEMENT.
REPLACEMENT DE LA COLONNE FONTE DN 100 EN PVC SUR ENVIRON 2,5ML.

REPLACEMENT DE LA CULOTTE DU 2EME ÉTAGE (TRAVERSÉE DE DALLE).

REPLACEMENT DE LA COLONNE D'ÉVACUATION FONTE EN PVC SUR ENVIRON 1ML A
PARTIR DU PLAFOND.

DÉMOLITION DU COFFRE DE L'APPARTEMENT DU 1ER ÉTAGE (APPARTEMENT
M. LAMALLE) - SANS REMISE EN ÉTAT OU EMBELLISSEMENT.

REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : CH TT Email envoyé le 22/10/24 a 10H03 Mme M-J CRES



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100360

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3900,00	3900,00
TOTAL H.T.			3900,00
T.V.A. a 10,00%			390,00
TOTAL T.T.C.En EURO			4290,00

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100360

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN