



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5090086

N/REF : 29/08/2025 10H34 C:001328 I:03566

V/Appel du Vendredi 29/08/2025 a 10H34

SCI LYKS

**63 BD HENRI SAPP
LE GORBELLON
06100 NICE**

IMMEUBLE : LYAUTEY BOUTIQUE
51 AVENUE HENRI MATISSE
06200 NICE

Saint-Jeannet, le 17 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT BOUTIQUE - M. LAUGERE 07.62.12.38.17. RDC
MME MAIEL 07.68.18.04.66 1ER ÉTAGE - SON CONJOINT : 06.58.08.62.24

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - FUITE AU RDC

Donneur d'ordre : _ Stephanie Zoccola

LE 01/09/2025 A 13H00

CONTRÔLE EFFECTUÉ : HUMIDITÉ RELEVÉE SUR LES MURS AUTOUR DE LA SALLE DE BAIN (CLOQUES ET TACHES), TAUX MAX : 30 %.

AU RDC, DANS LE FAUX PLAFOND AU-DESSUS DE LA HOTTE, 30% ÉGALEMENT EN PARTIES HAUTES.

TEST COLORANT AU 1ER AU NIVEAU DU BAC A DOUCHE.

VÉRIFICATION DES JOINTS.

LA DAME DU 1ER ÉTAGE N'A PAS PRÉVU ASSEZ DE TEMPS POUR NOUS PERMETTRE D'EFFECTUER LA RECHERCHE DE FUITE CORRECTEMENT.

NOUS PRÉCONISONS LA VÉRIFICATION DE CE TAUX D'ICI ENVIRON 15JOURS POUR CONTRÔLER SON ÉVOLUTION.

A NOTER : SI VOUS SOUHAITEZ UN NOUVEAU RDV, NOUS AIMERIONS AVOIR L'ACCORD POUR LA DÉPOSE DU CACHE SITUÉ DEVANT LE RECEVEUR DE DOUCHE, POUR PERMETTRE D'AVOIR UN VISUEL SOUS CELUI-CI.

LORS D'UN NOUVEAU PASSAGE, NOUS EFFECTUERONS UNE RECHERCHE DE FUITE PAR FLUO AVEC UN ÉCOULEMENT PLUS ABONDANT.

LE 16/09/2025 A 13H00

INFILTRATION AU PLAFOND DE LA CUISINE CHEZ MME LAUGERE. VISITE DE L'APPARTEMENT DU 1ER ÉTAGE CHEZ M. MAIEL EN PRÉSENCE DU PROPRIÉTAIRE : DÉPOSE DU DEVANT DE DOUCHE ET VÉRIFICATION DESSOUS, PRÉSENCE D'HUMIDITÉ ET SOL MOUILLÉ.

TEST DE LA BONDE RAS, TEST D'ÉTANCHÉITÉ CONTOUR RECEVEUR ET ROSACE ROBINET RAS.

CONTRÔLE ENSUITE CHEZ LE VOISIN DU 1ER, M. VELLA (06 12 41 76 43), SITUÉ PILE AU-DESSUS DE L'INFILTRATION : TEST COLORANT DE L'ÉVIER, ÉCOULEMENT CONSTATÉ DIRECTEMENT AU RDC CHEZ MME LAUGERE. REPOSE DU DEVANT DE DOUCHE AVEC REPRISE AU SILICONE.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5090086

LA FUIITE PROVIENT DE L'ÉVACUATION EN PLOMB DE LA CUISINE CHEZ M. VELLA,
SOIT EN ENCASTRÉ, SOIT AU NIVEAU DU PIQUAGE COLONNE DANS LA GAINÉ
TECHNIQUE DESCENTE EU CUISINE.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 17/09/25 a 11H53 _ Stephanie Zoccola
LG LCOMPTER Email envoyé le 02/09/25 a 07H37 _ Stephanie Zoccola

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 01/09	1	74,96		187,40
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie 16/09	5	74,96		299,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Cartouche(s) de silicone-joint peripher.	1	17,23		34,46
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	1	15,75		15,75
TOTAL H.T.					537,45
T.V.A. a 10,00%					53,74
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>591,19</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN