

FACTURE N° 4100080
N/REF : 2/09/2024 17H34 C:000456 I:54610
V/REF : 20243393

EAU DU PONANT

**210, BD FRANCOIS MITTERRAND
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9**

IMMEUBLE : STADE LE BLE
STADE FRANCIS LE BLE
RTE DE QUIMPER
29200 BREST

Guipavas, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: EDP-38-2023-Lot 1
LOCALISATION : DIFFERENTS LIEUX D'INTERVENTIONS
MOTIF : INTERVENTIONS SEPTEMBRE 2024
Donneur d'ordre : Mme V. EVENO

INTERVENTION DU 03/09/2024 (STADE FRANCIS LE BLE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES WC
CURAGE ÉVACUATION WC FEMMES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : C03 (BT N°01) ET U01 (BT N°02)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE D'UN POSTE DE RELEVAGE
LE TABLEAU ÉLECTRIQUE EST ALIMENTÉ MAIS LES POMPES NE
SEMBLENT PAS FONCTIONNER
ESSAIS PENDANT ENVIRON 20MN, LE NIVEAU DU POSTE NE
DESCEND PAS

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR LA VÉRIFICATION DES POMPES EN MEME TEMPS QUE
L'ENTRETIEN DU POSTE

INTERVENTION DU 06/09/2024 (6 RUE AUGUSTE KERNEIS - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION DU BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT
- LA CAMÉRA REMONTE VERS LA MAISON
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C03 (BT N°03)

OBSERVATIONS : IMPOSSIBLE DE DIRIGER LA CAMÉRA VERS L'OUVRAGE DE
RACCORDEMENT DANS L'ÉTAT ACTUEL DU RÉSEAU
L'ÉVACUATION SEMBLE SE FAIRE CORRECTEMENT VERS LE RÉSEAU

COLLECTEUR PUBLIC (ESSAIS WC)

INTERVENTION DU 09/09/2024 (STADE FRANCIS LE BLE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ATTENTE PLOMBIER POUR ACCES AU POSTE
POMPAGE ET LAVAGE DU POSTE DE RELEVAGE 3M3
CURAGE ARRIVÉE EAUX USÉES DU POSTE
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : C03 (BT N°04) - C05 (BT N°05)

INTERVENTION DU 10/09/2024 (1 PLACE VINET - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES CUISINE
NETTOYAGE DU TABOURET SIPHOIDE DANS LE VIDE TECHNIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C03(BT N°06)

INTERVENTION DU 12/09/2024 (MÉDIATHEQUE 25 RUE ROBESPIERRE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DEPUIS LE TABOURET SIPHOIDE

CONTROLE : VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C04 (BT N°07)

OBSERVATIONS : PRESENCE DES COLONNES EN GARAGE

INTERVENTION DU 12/09/2024 (RUE JULES VERNE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DU TAMPON 1 VERS LE TAMPON 2
CURAGE DU TAMPON 3 VERS LE TAMPON 2
140 M LINEAIRE AU TOTAL SUIVANT PLAN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : U01 (BT N°08)

INTERVENTION DU 12/09/2024 (RUE AMBROISE PARE - GUILERS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES SELON PLAN
CURAGE SUR ENVIRON 80 M : PRÉSENCE DE CAILLOUX ET LINGETTES
CURAGE DU N°3 VERS N°1 : OK
CURAGE DU N°5 VERS N°3 : PRÉSENCE CAILLOUX NOIRS
CURAGE DU N°5 VERS N°8 : PENTE DOUCE BEAUCOUP DE CAILLOUX
CURAGE DE CELUI AVANT BARRIERE VERS N°5 : CAILLOUX
CURAGE DE LA BARRIERE VERS LE RÉSEAU : BEAUCOUP DE CAILLOUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : U01 (BT N°09) ET C05 (BT N°10)

OBSERVATIONS : CERTAINS TRONÇONS SANS FOND ?

INTERVENTION DU 16/09/2024 (CITE DES ANCIENS - HANVEC)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE ET NETTOYAGE DU RÉSEAU EAUX USÉES AVANT INSPECTION CAMÉRA
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : C01 (BT N°11) ET C03 (BT N°12)

INTERVENTION DU 16/09/2024 (ECOLE PRIMAIRE - 3 RUE YVES GILOUX - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DU RÉSEAU D'ÉVACUATION DES WC
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT : ESSAIS WC - APRES PLUSIEURS ESSAIS,
L'ÉCOULEMENT SE FAIT NORMALEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C03 (BT N°13)

INTERVENTION DU 16/09/2024 (1 PLACE VINET - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PERÇAGE DE LA CANALISATION
DÉBOUCHAGE COLONNE EAUX USÉES
CURAGE ÉVACUATION WC FEMMES
POSE DE PAX ALU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C04 (BT N°14)

OBSERVATIONS : 5 CHIFFONS MICRO FIBRE ET 1 MORCEAU DE FONTE DANS LA
CANALISATION

INTERVENTION DU 16/09/2024 (STEP LD KERABELLEC - PLOUVORN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE DE BOUE ET NETTOYAGE DU SILO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DÉCHETS VIDÉS SUR PLACE
TECHNICIEN : C04 (BT N°15)

INTERVENTION DU 16/09/2024 (9 RUE BERTHOMME - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS LE BOUCHON DE VISITE DANS LE JARDIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°16)

OBSERVATIONS : BOUCHON SUPPOSÉ DE GRAISSE ET PAPIER

INTERVENTION DU 17/09/2024 (STEP LD KERABELLEC - PLOUVORN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET LAVAGE SOL APRES DÉBORDEMENT DU BASSIN A BOUES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

DÉCHETS : 3M3
TECHNICIENS : C03 (BT N°17) ET U01 (BT N°18)

INTERVENTION DU 18/09/2024 (3 RUE AMPERE - GUILERS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES WC
POMPAGE ET NETTOYAGE DU TABOURET SIPHOIDE
CURAGE DE LA SORTIE SUR 10M
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°19)

OBSERVATIONS : LA CLOISON EST CASSÉE
PRÉSENCE D'UN BOUCHON DE GRAISSE A LA SORTIE DU TABOURET
SIPHOIDE

INTERVENTION DU 20/09/2024 (STADE FRANCIS LE BLE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET LAVAGE DU POSTE DE RELEVAGE 3M3 AVANT LE MATCH
IL Y A UN RETOUR A TRAVERS LES PARPAINGS (VIDÉO ENVOYÉE A MR SENECHAL)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : U01 (BT N°20) ET C05 (BT N°21)

INTERVENTION DU 23/09/2024 (7B CAPUCINS - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET CURAGE RÉSEAU SUR 5M
CONTROLE : POMPAGE 300L REMIS AU RÉSEAU POUR ESSAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C05 (BT N°22)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE DE SABLE DANS LE REGARD , PLUSIEURS PASSES
EFFECTUÉES, AUCUNE REMONTÉE

INTERVENTION DU 24/09/2024 (STADE FRANCIS LE BLE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET LAVAGE DU POSTE DE RELEVAGE LE TEMPS DE L'INTERVENTION DE EDP
POSTE TOUJOURS EN PANNE A NOTRE DÉPART
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

TECHNICIENS : C01 (BT N°23) ET C03 (BT N°24)

INTERVENTION DU 23/09/2024 (18 RUE PALESTRINA - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU TOUT A L'ÉGOUT
CURAGE DU BOUCHON DE VISITE VERS LE RÉSEAU : RÉSEAU EN CHARGE
CURAGE RÉSEAU PUBLIC 2 X 25M
CONTROLE : VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT : RÉSEAU DÉBOUCHÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C05 (BT N°25)

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR UN CAMION POUR ENTRETIEN DU RÉSEAU CAR BEAUCOUP
DE GRAISSE ET DE CAILLOUX

INTERVENTION DU 25/09/2024 (115 CHEMIN BORD DE MER - PLOUGASTEL DAOULAS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE FOSSE SUIVANT DEMANDE ASSAINISSEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
VOLUME ENVIRON 14M3
TECHNICIEN : C03 (BT N°26)

INTERVENTIONS DU 24/09/2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE NETTOYAGE 6 AVALOIRS SUIVANT PLAN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
TECHNICIENS : C03 (BT N°27) ET C04 (BT N°28)

OBSERVATIONS : LES AVALOIRS N°44479 ET 44539 N'EXISTENT PLUS

CAMPAGNE AVALOIRS SEPTEMBRE 2024 (BTN°29)
INTERVENTIONS DU 18/09/2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE NETTOYAGE 35 AVALOIRS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : 9597 ET 11686 NON ACCESSIBLES, DANS CHEMIN CYCLABLE

INTERVENTION DU 26/09/2024 (BOULEVARD D'ESTIENNE D'ORVES-BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU COLLECTEUR EAUX USÉES ENTRE 2 REGARDS RUE ESTIENNE
D'ORVES ET RUE DE LA TOUR D'Auvergne
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
TECHNICIENS : C03 (BT N°31)

OBSERVATIONS : ARRÊT DE L'INTERVENTION À 16H45, SORTIE DES ÉCOLES,
PROBLÈME DE CIRCULATION. LE REGARD SE VIDAIT BIEN.

OBSERVATIONS	:	SB	AB Email envoyé le 16/10/24 à 09H33 M. E. SENECHAL
		SB	AB Email envoyé le 16/10/24 à 09H33 Mme V. EVENO
		SB	AB Email envoyé le 10/10/24 à 09H24 M. E. SENECHAL
		SB	AB Email envoyé le 07/10/24 à 09H27 M. E. SENECHAL
		SB	AB Email envoyé le 01/10/24 à 08H30 M. E. SENECHAL
		SB	AB Email envoyé le 01/10/24 à 08H28 M. E. SENECHAL

SB LCOMPTER Email envoyé le 10/09/24 a 09H04 Mme V. EVENO

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C03 03/09	1	115,00	230,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assain. U01 03/09	2	40,00	80,00	
1,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C03 03/09	3	115,00	115,00	
3,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C03 09/09	4	120,00	360,00	
3,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assain. C05 09/09	5	40,00	120,00	
1,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C03 10/09	6	120,00	120,00	
1,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C04 12/09	7	115,00	115,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. U01 12/09	8	120,00	240,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. U01 12/09	9	120,00	240,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assain. C05 12/09	10	40,00	80,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C01 16/09	11	120,00	240,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assain. U01 16/09	12	40,00	80,00	
1,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C03 16/09	13	115,00	115,00	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C04 16/09	14	115,00	230,00	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C04 16/09	15	115,00	230,00	
1,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C01 16/09	16	120,00	120,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C03 17/09	17	120,00	240,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assainis. U01 17/09	18	40,00	80,00	
1,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C01 18/09	19	120,00	120,00	
1,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. U01 20/09	20	120,00	120,00	
1,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assainis. C05 20/09	21	40,00	40,00	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C05 23/09	22	115,00	230,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C01 24/09	23	120,00	240,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assainis. C03 24/09	24	40,00	80,00	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C05 23/09	25	115,00	230,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C03 25/09	26	120,00	240,00	
2,00	AC1.0-H(s)	Camion 19T+Chauf. C03 24/09	27	120,00	240,00	
2,00	AC5.0-H(s)	Ouvrier d'assainis. C04 24/09	28	40,00	80,00	
41,00	AA.0-Pomp./Net.Grille/Aval./égout.		29	12,00	492,00	
2,00	AC6.0-H(s)	Camion léger+Chauf. C05 26/09	31	115,00	230,00	
TOTAL H.T.					5377,00	
T.V.A. a 20,00%					1075,40	
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>6452,40</u>	

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.

BON DE COMMANDE

Références à rappeler sur toutes correspondances/factures

Commande N° **20243393**

Adresse de livraison :

MAGASIN
210 Boulevard François Mitterrand
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9
FRANCE

Fournisseur : AHP

ASSAINISSEMENT HYGIENE POMPAGE

KERIGOUALC'H
29490 GUIPAVAS
FRANCE

Tél : 02.98.02.73.26

Fax : 02.98.02.76.89

Adresse de facturation :

EAU DU PONANT
210 Boulevard F. Mitterrand
CS30117 Guipavas
29802 BREST Cedex 9
FRANCE

Demandeur :

SENECHAL Ewen

Email : ewen.senechal@eauduponant.fr

Acheteur :

HERVIEU - LE BEC Stéphanie

Email : stephanie.hervieu-le-bec@eauduponant.fr

Centre de profit : Travaux facturables

Conditions d'achats (Incoterms)

Rendu droits acquités

Facture lot n°1 Septembre 2024 AHP

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELA
001		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	16/10/2024
002		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	8.00	40.00	320.00	16/10/2024
003		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	6.00	115.00	690.00	16/10/2024
004		AA.0. Pompage, nettoyage, rinçage Pompage, nettoyage, rinçage de grille, avaloir ou bouche d'égout avec ou sans décantation avec ou sans panier sélectif, test de bon écoulement et curage du branchement Référence Fournisseur : AA.0. Référence ACD : 23-38-01-02	41.000	12.00	492.00	16/10/2024
005		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	16/10/2024

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELAI
006		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	40.00	80.00	16/10/2024
007		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	115.00	230.00	16/10/2024
008		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	6.00	120.00	720.00	16/10/2024
009		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	40.00	80.00	16/10/2024
010		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	3.00	115.00	345.00	16/10/2024
011		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	16/10/2024
012		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	40.00	80.00	16/10/2024
013		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	115.00	460.00	16/10/2024
014		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	16/10/2024
015		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	40.00	80.00	16/10/2024
016		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	7.00	120.00	840.00	16/10/2024

Conditions de paiement : paiement à 60 jours date de facture	Montant H.T. 5 377.00 EUR
Mode de paiement : Virement	Montant T.T.C. 6 452.40 EUR

Visas :

Rédaction	Validation	AR Fournisseur
HERVIEU - LE BEC Stéphanie Responsable Achats	SAINT-HILARY Noémie Directrice 	Le : Nom : Signature :

Fin de document de 3 pages