

FACTURE N° 5110164
N/REF : 26/11/2025 11H50 C:007595 I:55698

MR RIOU JEAN CLAUDE

V/Appel du Mercredi 26/11/2025 a 11H50

**25 RUE DU COMMANDANT CHALLE
29490 GUIPAVAS**

IMMEUBLE : 25 CHALLES
25 COMMANDANT CHALLES
29490 GUIPAVAS

Guipavas, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 25 RUE COMMANDANT CHALLES - GUIPAVAS
MOTIF : DÉBOUCHAGE
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

INTERVENTION DU 26/11/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE CANALISATION EAUX USEES
CURAGE DEPUIS BOUCHON DE VISITE ENVIRON 5M
CONTROLE : BON ECOULEMENT (MULTIPLES CHASSES D'EAU)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : LORS DU CONTRÔLE, IL A ÉTÉ OBSERVÉ UN DÉFAUT DE POSE DU TUYAU. LA PARTIE INFÉRIEURE DU CONDUIT PRÉSENTE UN ÉCRASEMENT SIGNIFICATIF, ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DE LA CANALISATION

LA DÉFORMATION FAVORISE L'ACCUMULATION DE DÉPÔTS, NOTAMMENT DE CALCITE, ET GÉNÈRE UN RISQUE D'OBSTRUCTION PROGRESSIVE DU RÉSEAU

PRÉCONISATIONS : UN CURAGE INTENSIF DE LA CALCITE EST RECOMMANDÉ AFIN DE RÉTABLIR UNE CIRCULATION CORRECTE. POUR PERMETTRE CETTE OPÉRATION, IL SERA NÉCESSAIRE DE CRÉER UN ACCÈS AU NIVEAU DU PORTAIL

OBSERVATIONS : REGLEMENT RECU PAR CHEQUE 3314659 CMB LE 26/11/2025

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Curage/Déb.Canal.45mn+dépl.<=30mn	1	131,82	131,82

TOTAL H.T.	131,82
T.V.A. a 10,00%	13,18
TOTAL T.T.C.En EURO	145,00

Valeur en votre règlement comptant
TVA acquittée sur les encaissements.

MR RIOU JEAN CLAUDE

N/REF : 26/11/2025 11H50 C:007595 I:55698

V/Appel du Mercredi 26/11/2025 à 11H50

29490 GUIPAVAS

à l'attention de _____ OCCUPAN

IMMEUBLE : 25 CHALLES
25 COMMANDANT CHALLES
29490 GUIPAVAS

Guipavas, le 27 Novembre 2025

Compte-rendu d'intervention

LOCALISATION : 25 RUE COMMANDANT CHALLES - GUIPAVAS

MOTIF : DÉBOUCHAGE

Donneur d'ordre : _____ OCCUPANT LOGEMENT
Madame, Monsieur,

Suite à l'ordre de service cité en référence, nous vous informons que nous avons procédé aux opérations ci-dessous :

INTERVENTION DU 26/11/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE CANALISATION EAUX USEES
CURAGE DEPUIS BOUCHON DE VISITE ENVIRON 5M
CONTROLE : BON ECOULEMENT (MULTIPLES CHASSES D'EAU)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : LORS DU CONTRÔLE, IL A ÉTÉ OBSERVÉ UN DÉFAUT DE POSE DU TUYAU. LA PARTIE INFÉRIEURE DU CONDUIT PRÉSENTE UN ÉCRASEMENT SIGNIFICATIF, ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DE LA CANALISATION

LA DÉFORMATION FAVORISE L'ACCUMULATION DE DÉPÔTS, NOTAMMENT DE CALCITE, ET GÉNÈRE UN RISQUE D'OBSTRUCTION PROGRESSIVE DU RÉSEAU

PRÉCONISATIONS : UN CURAGE INTENSIF DE LA CALCITE EST RECOMMANDÉ AFIN DE RÉTABLIR UNE CIRCULATION CORRECTE. POUR PERMETTRE CETTE OPÉRATION, IL SERA NÉCESSAIRE DE CRÉER UN ACCÈS AU NIVEAU DU PORTAIL

OBSERVATIONS : REGLEMENT RECU PAR CHEQUE 3314659 CMB LE 26/11/2025

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

LA DIRECTION

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

LA DIRECTION

