

N/REF : 3/01/2025 11H42 C:263561 I:35896
V/REF : OSMIL806481609
V/Email reçu le Vendredi 03/01/2025 a 11H42

FONCIA ALPES DAUPHINE

1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES

IMMEUBLE : VILLA ELODIE
43-43 BIS 43 TER
RUE DES ALLIES
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 17 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 43 ALLIES - VILLA ELODIE - CONTACT SUR PLACE M.PALMA 06 08 50 3593

MOTIF : LOGEMENT 1ER ETAGE - M.GIRARD/MME GARCIA 06 43 13 87 02
: INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR LA COLONNE DES EAUX USEES
M.PALMA A RECU DES DEGATS SUITE A CETTE FUITE

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 07/01/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
PRESENCE D'EAU DANS LA GAINTE TECHNIQUE
PRESENCE DE 2 COLONNES D'EVACUATIONS DN100
ESSAI DE CONTROLE DES LOGEMENTS DE L'ETAGE SUPERIEUR - ABSENT
LA DALLE AU DESSUS DU LOGEMENT DE M.PALMA EST MOUILLEE - PREVOIR
CONTROLE DU LOGEMENT AU DESSUS DU LOGEMENT DE M.PALMA

LE 16/01/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GARCIA AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE - PAS DE TRACE D'HUMIDITE AU SOL
POSE COLORANT DANS EVACUATIONS CHAUFFE EAU - RAS
CONTROLE DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE
LES COLONNES SONT RACCORDEES A LA CUISINE ET AUX WC
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LES WC ET JAUNE DANS LA CUISINE - RAS
SUSPICION DE PROBLEME DE CONDENSATION SI LE COLORANT NE RESSORT PAS

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/01/25 a 18H45 M. E AJDONIK

PREVOIR POSE DE LAINE DE VERRE POUR ISOLER LA COLONNE ET LIMITER LA CONDENSATION

AH LGESTION Email envoyé le 10/01/25 a 15H54 M. E AJDONIK

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE M.GIRARD/MME GARCIA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	1	73,82		147,64
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/01	2	73,82		184,55
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	1	12,28		24,56
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					425,32
T.V.A. a 10,00%					42,53
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>467,85</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

