

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050107

N/REF : 29/04/2024 10H52 C:024059 I:29336
V/REF : OSMIL805427081
V/Email reçu le Lundi 29/04/2024 à 10H52

**SDC 'LE BOSTON I'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 349
IMMEUBLE : LE BOSTON I
31 RUE CLAUDE GENIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 16 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 CLAUDE GENIN - GARAGE DE M DEBARGE
TEL: 04 76443763 / 06 22489562

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE EAU CLAIRE IMPORTANTE GARAGE RENAULT AU NIVEAU
DU HALL D'EXPOSITION

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 29/04/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DEBARGE
CONSTAT D'UNE FUITE IMPORTANTE PROVENANT DES ETAGES SUPERIEURS: EAU
CLAIRE
INTERVENTION DEPUIS LE 1ER ETAGE
TEST DES COMPTEURS DES LOGEMENTS 11,12,13,14 ET 15
CONSTAT D'UNE PERTE DE PRESSION SUR LES LOGEMENTS 12 ET 14
CONTROLE DES LOGEMENTS 12 ET 14 IMPOSSIBLE, OCCUPANTS ABSENTS
POSE D'AVIS DE PASSAGE
MISE EN EPREUVE DU LOGEMENT 14: CONSTAT D'UNE PERTE DE PRESSION TRES
RAPIDE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT 14

LE 30/04/2024:
LE GARAGE NOUS INFORME QUE LA FUITE A STOPPE DEPUIS LA COUPURE D'EAU
DU LOGEMENT 14

LE 10/05/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 14 DE MME SALAMALA AU 1ER ETAGE
CONSTAT DE LA FUITE SUR LE TUBE EN CUIVRE 18
POSE DE COLLIER DE SERRAGE POUR STOPPER LA FUITE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE AVEC UN RACCORD RAPIDE EN
CUIVRE 18 ET REFAIRE ENVIRON 40CM DE TUBE EN MULTICOUCHE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050107

AH LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 a 15H50 M. C. TROUILLET

RK LCOMPTER Email envoyé le 30/04/24 a 11H30 M. C. TROUILLET

BONJOUR,
MERCI DE NOUS DONNER LES COORDONNEES DES OCCUPANTS DU LOGEMENT 14 AFIN
QUE NOUS PUISSIONS LE CONTROLER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/04	1	70,75		194,56
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/05	2	70,75		159,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
1,00	Collier(s) réparation dn 20/27	2	29,00		29,00
TOTAL H.T.					451,32
T.V.A. a 10,00%					45,13
TOTAL T.T.C.En EURO					496,45

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

