

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100068

N/REF : 28/08/2024 15H30 C:025952 I:34386
V/REF : 923981
V/Email reçu le Mercredi 28/08/2024 à 15H30

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0830
IMMEUBLE : MARIE BONAPARTE-0830
43, AVENUE ARISTIDE BRIAND
38600 FONTAINE

Fontaine, le 08 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 43 BRIAND - M.OSMAN 07 67 95 35 82
VOISINE DU DESSOUS - MME DRIDI LOGT 102 - 06 38 87 22 89
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
LE LOCATAIRE INONDE SA VOISINE
Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 30/08/2024 A 13H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DRIDI AU 1ER ETAGE
INFILTRATION AU PLAFOND DANS GARDE MANGER COLLE A LA GAINTE TECHNIQUE
DU WC - TAUX D'HUMIDITE: 100%
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME OSMAN AU 2EME ETAGE
FUITE EN FILET SUR UN JOINT DE LA NOURRICE EAU CHAUDE
FUITE LEGERE SUR JOINT PIPE WC ET EMBOITURE PVC DN100 DU WC EN ENTREE
DE GAINTE TECHNIQUE
REPLACEMENT DU JOINT DE LA NOURRICE EAU CHAUDE
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
PREVOIR REFECTION DE L'EMBOITURE PVC DN100 AVEC DEPOSE DU WC SUR 1.5ML

LE 10/09/2024 A 16H30: POSE AFFICHAGE

LE 13/09/2024 A 09H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.OSMAN
OUVERTURE DU MUR EN PLACO POUR DECOUPE DU TUYAU PVC ENCASTRE
REPRISE DE LA PORTION PVC DN100 D'ECOULEMENT DU WC ET REMPLACEMENT
DE LA PIPE WC
REFIXATION DU WC ET REMPLACEMENT DES FIXATIONS WC
REFECTION DU JOINT SILICONE DU WC
CONTROLE ETANCHEITE
PREVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DU LAVABO QUI NE FERME PLUS CORRECTEMENT

UN FILET D'EAU COULE EN PERMANENCE SUR EAU CHAUDE

LE 07/10/2024 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.OSMAN
REBOUCHAGE DU TROU DERRIERE LE WC
CONSTAT: LA PAROI DE DOUCHE EST A REMPLACER CAR CASSEE - 120X85
LE MITIGEUR LAVABO FUTIT - A REMPLACER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 17H39 Mme N. LECHATTON
AH LGESTION Email envoyé le 15/09/24 a 22H08 Mme N. LECHATTON
AH LGESTION EMAIL en CC le 01/09/24 a 16H38 nathalie_lechatton@pluralis
AH LGESTION Email envoyé le 01/09/24 a 16H38 M. A. HACHEMI
MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX SUIVANTS:
DEPOSE DU WC ET REFECTION DE L'EMBOITURE PVC DN100 DU WC

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS101-F.P.Pipe WC	2	31,14	31,14
2,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	120,82
1,75	PLS1000-Heure(s) Plombier	4	48,33	84,57
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Metre(s) de PVC dn 100	2	4,53	4,53
1,00	Fixations WC	2	2,95	2,95
1,00	Cartouche(s) de silicone (310 ml)	2	11,39	11,39
1,00	Manchon(s) PVC dn 100	2	6,24	6,24
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	20,00%	5,02
5,00	Colle(s) pour FAIENCE (kg)	4	5,21	26,05

FACTURE N° 4100068

TOTAL H.T.	460,00
T.V.A. a 10,00%	46,00
TOTAL T.T.C.En EURO	506,00

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN