

N/REF : 19/12/2024 15H45 C:264398 I:33812

V/Email reçu le Jeudi 19/12/2024 a 15H45

IMMEUBLE : LE PARC

2-4-6 AVENUE DES BUISSIÈRES
17-19 AVENUE DE ROMANS
38360 SASSENAGE

MONSIEUR DESMOULINS NOEL

**6 AVENUE DES BUISSIÈRES
38360 SASSENAGE**

Fontaine, le 14 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 BUISSIÈRES - M.DESMOULINS NOEL - 9E ÉTAGE- 06 03 96 04 39
M. NAGUC - 8E ÉTAGE - 06 06 45 04 67 // 07 80 44 36 27

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA DOUCHE
INFILTRATION AU PLAFOND DU LOGEMENT DU DESSOUS - GOUTTE A GOUTTE
QUAND PRISE DE DOUCHE
EN NOVEMBRE UN PLOMBIER A DEMANDE LA REFECTION DES JOINTS SILICONE ET
LA FUITE EST REVENU
DOUCHE A L'ITALIENNE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/12/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DESMOULINS AU 9EME ETAGE
INFILTRATION D'EAU SOUS LA DOUCHE A L'ITALIENNE
PROBLEME SUR LA BONDE DE DOUCHE

LE 24/12/2024 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DESMOULINS AU 9EME ETAGE
ESSAI COLORANT BLEU DANS LA DOUCHE
LES OCCUPANTS EN DESSOUS SONT ABSENTS POUR CONTROLE

LE COLORANT N'EST PAS RESSORTI DANS LE LOGEMENT EN DESSOUS

LE 07/01/2025 A 14H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DESMOULINS AU 9E ÉTAGE
ARROSAGE DE LA FAIENCE, DES ROSACES DU MITIGEUR DOUCHE ET DE LA BARRE DE
DOUCHE.
CONSTAT : JOINTS SILICONE ABSENT AU NIVEAU DES ROSACES MITIGEUR ET DE
LA BARRE DE DOUCHE
CONTRÔLE DU LOGEMENT DE M. NAJUC AU 8E ÉTAGE
L'EAU RESSORT AU PLAFOND

PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS SILICONE AUTOUR DES ROSACES MITIGEUR ET DE LA BARRE DE DOUCHE LORSQUE CE SERA BIEN SEC
REFAIRE DES ESSAIS APRES SÉCHAGE.

LE 09/01/2025 A 10H45 :
APPEL DE M. DESMOULINS QUI NOUS INFORME AVOIR FAIT ATTENTION A NE PAS MOUILLER LES ROSACES DU MITIGEUR ET LA BARRE DE DOUCHE
L'EAU S'INFILTRE QUAND MEME CHEZ LES VOISINS.
PREVOIR REFECTION DE LA FAIENCE DE LA DOUCHE A L'ITALIENNE

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/12	1	70,75		88,43
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	3	70,75		88,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Cartouche(s) silicone colle gebsoprene	1	16,10		16,10
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					261,54
T.V.A. a 20,00%					52,30
TOTAL T.T.C.En EURO					313,84

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN