

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040086

N/REF : 10/01/2025 13H55 C:025979 I:32156
V/REF : 930117
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 à 13H55

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0018
IMMEUBLE : BOURG VIEUX -0018
ALLEES BRUYERES/DIGITALES
EDELWEISS/FOUGERES/HORTENSIA
38340 VOREPPE

Fontaine, le 08 Avril 2025

Référence Marché: Lot 6-Menuiserie Centre Isere

LOCALISATION : ALLEE 99 HORTENSIA - 4EME ETG - LOGT L401 - VACANT

MOTIF : INTERVENIR POUR FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE BÉQUILLES PORTE
INTÉRIEURE
REPLACER LE RIVE BLOC DE LA PORTE DE LA CUISINE.
REPLACER LE BRAS DE MANŒUVRE DU VOLET ROULANT DE LA CHAMBRE 3 CÔTÉ
SÉJOUR.

Donneur d'ordre : M. L. WOAYKI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 16/01/2025 A 12H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 401 VACANT
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES POIGNEES DE PORTE
REMISE EN PLACE DE LA POIGNEE DE LA CUISINE
PROBLEME SUR LE TREUIL DU VOLET ROULANT - PREVOIR LE REMPLACEMENT

LE 30/01 A 11H15 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT VACANT AU 4EME ETAGE
TENTATIVE DE REMPLACEMENT TREUIL - SANS SUCCES
ERREUR DE MODELE - COMMANDE FOURNISSEUR
REPLI DU CHANTIER

LE 02/04/2025 A 16H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 401 VACANT
MISE EN PLACE DE L'AXE AVEC SON TREUIL ET SES DEUX EMBOUTS
INSTALLATION D'UNE SORTIE DE COFFRE ET D'UNE MANIVELLE
FERMETURE DU CAISSON DU VOLET ROULANT
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE - TOUT EST OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/04/25 à 17H02 M. L. WOAYKI

AH LGESTION Email envoyé le 16/01/25 à 17H36 M. L. WOAYKI

MERCI DE NOUS ACCORDER LE REMPLACEMENT DU TREUIL VOLET ROULANT
Suite a donner : OUI. Le 17/02/2025 a 13:42

Suite a donner : OUI. Le 18/02/2025 a 08:12

Suite a donner : OUI. Le 07/03/2025 a 17:37

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN302-F.P.Ens.béquilles porte intérieur	1	51,67	51,67
1,00	MEN502-Mise en jeu volet roulant	1	57,41	57,41
1,00	MEN404-F.P.Manivelle,card.passe caisson	1	153,78	153,78
1,00	MEN1001-Heure(s) Menuiser	1	49,28	49,28
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Treuil crabot	1	25,03	25,03
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,97%	4,99
TOTAL H.T.				342,16
T.V.A. a 10,00%				34,21
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>376,37</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 5040086