

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040193

N/REF : 26/03/2025 17H28 C:025979 I:32156
V/REF : 934558
V/Email reçu le Mercredi 26/03/2025 à 17H28

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0018
IMMEUBLE : BOURG VIEUX -0018
ALLEES BRUYERES/DIGITALES
EDELWEISS/FOUGERES/HORTENSIAS
38340 VOREPPE

Fontaine, le 18 Avril 2025

Référence Marché: Lot 6-Menuiserie Centre Isere
LOCALISATION : ALLÉE 99 HORTENSIAS - LGT N°101 AU 1ER ÉTAGE - VACANT (EX: MAKOY)
MOTIF : INTERVENIR POUR RÉPARER LE VOLET ROULANT DU SÉJOUR ET REMPLACER LA
POIGNÉE DE LA FENETRE DE LA CHAMBRE ACCES AU BALCON
Donneur d'ordre : M. L. WOAYKI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 11/04/2025 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 AU 1ER ETAGE - VACANT
REPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE LA FENETRE
DÉPOSE DE LA CRÉMONE CAR L'INSERT BAS DE MAINTIEN DE LA POIGNÉE EST
TOMBÉ
TOUT EST OK
POUR LE VOLET ROULANT DE LA FENETRE DU SALON, LE TABLIER EST TOTALEMENT
DÉFORMÉ - PREVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE CÔTES DU TABLIER, LAME DE 56, LARGEUR 2265, HAUTEUR 1350
LARGEUR DE LA RAINURE DE LA COULISSE: 17
AVEC BUTÉE SUR LA LAME FINALE ET SANGLE RIGIDE
COLORIS MARRON

UN DEVIS DE REMPLACEMENT DU TABLIER VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 à 18H24 M. L. WOAYKI

LE 11/04/2025 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 AU 1ER ETAGE - VACANT
REPLACEMENT DE LA POIGNÉE DE LA FENETRE
DÉPOSE DE LA CRÉMONE CAR L'INSERT BAS DE MAINTIEN DE LA POIGNÉE EST
TOMBÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT - TOUT EST OK
POUR LE VOLET ROULANT DE LA FENETRE DU SALON, LE TABLIER EST TOTALEMENT
DÉFORMÉ, IL FAUT PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE CÔTES DU TABLIER, LAME DE 56, LARGEUR 2265, HAUTEUR 1350.

LA LARGEUR DE LA RAINURE DE LA COULISSE ET DE 17
AVEC BUTÉ SUR LA LAME FINALE ET SANGLE RIGIDE
COLORIS MARRON, VOIR PHOTOS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN502-Mise en jeu volet roulant	1	57,41	57,41
1,00	MEN302-F.P.Ens.béquilles porte intérieur	1	51,67	51,67
TOTAL H.T.				109,08
T.V.A. a 10,00%				10,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>119,98</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN