

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050029

N/REF : 17/03/2025 16H42 C:025979 I:32156
V/REF : 934074
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 16H42

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0018
IMMEUBLE : BOURG VIEUX -0018
ALLEES BRUYERES/DIGITALES
EDELWEISS/FOUGERES/HORTENSIA
38340 VOREPPE

Fontaine, le 06 Mai 2025

Référence Marché: Lot 6-Menuiserie Centre Isere
LOCALISATION : ALLEE 100 DIGITALES LOGEMENT L301 3EME ETAGE VACANT
MOTIF : INTERVENIR POUR MISE EN JEU VOLET ROULANT DE LA CHAMBRE 2
Donneur d'ordre : M. L. WOAYKI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 26/03/2025 A 12H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 301 AU 3EME ETAGE - VACANT
LE TABLIER DU VOLET ROULANT EST COINCE DANS LE CAISSON
LES DEUX BUTEES SONT CASSEES
IMPOSSIBLE DE DEBLOQUER LE TABLIER SANS DEMONTER LE CAISSON INTERIEUR
DE LA FENETRE
TOUT EST PEINT - CAISSON EN BOIS DE 3 M DE LONG - PREVOIR INTERVENTION
AVEC 2 TECHNICIENS

LE 29/04/2025 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 301 AU 3EME ETAGE - VACANT
CONSTAT: LE VOLET ROULANT DE LA PORTE-FENETRE DE LA CHAMBRE EST HS
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU VOLET COMPLET
VOLET ROULANT DANS CAISSON TRADITIONNEL, AVEC COULISSE, TABLIER, AXE,
TREUIL ET MANIVELLE
HAUTEUR DES COULISSES 2150, HAUTEUR DU TABLIER 2300, LARGEUR HORS-TOUT
DU VOLET ROULANT DE 2335, EN ALUMINIUM CHAÎNE DORÉ, AVEC DES LAMES
ISOLÉES ET AJOURÉES, ÉPAISSEUR 8 MM, LARGEUR 42
AVEC BUTÉE SUR LAMES FINALE
LONGUEUR DE LA MANIVELLE A DROITE VUE INTÉRIEUR 1250

UN DEVIS DE REMPLACEMENT DU VOLET VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 a 18H55 M. L. WOAYKI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050029**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN502-Mise en jeu volet roulant	1	57,41	57,41
2,00	MEN1001-Heure(s) Menuiser	1	49,28	98,56
TOTAL H.T.				155,97
T.V.A. a 10,00%				15,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>171,56</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN