

SUR FACTURE N° 5080119
N/REF : 11/08/2025 11H00 C:264791 I:36545
V/REF : 25TRAVAU03750
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 11H00

**CCAS DE LA VILLE DE GRENOBLE
SERVICE FINANCES
47 AVENUE MARCELIN BERTHELOT
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : CRECHE POM FLORE
29 RUE DES ARTS ET METIERS
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 11 Aout 2025

Référence Marché: 24A0465-Lot3 Secteur 1/5

LOCALISATION : CRECHE POM FLORE ALEXENDRE - 29 RUE DES ARTS ET METIERS 38100 GRENOBLE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5080035 du 11/08/2025 d un montant de

Donneur d'ordre : M. S EBELE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

- CHAUFFERIE:
DEPOSE DU BALLON DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE 300L MIXTE DE LA CRECHE
DEPOSE ET EVACUATION EN DECHARGE D'APPAREIL SANITAIRE X1
DEPOSE DE TUYAUTERIE APPARENTES EN ACIER GALVANISE, CUIVRE OU PVC SUR
16ML
DEPOSE ELECTRIQUE
- BUANDERIE ET SAS
DEPOSE: SUPPRESSION DE L'EAU CHAUDE AVEC BOUCHONNAGE DES RESEAUX
SUR 8ML
- ENSEMBLE VESTIAIRE, SALLE DU PERSONNEL, WC ET CUISINE:
DEPOSE DE L'ARRIVEE EAU CHAUDE SUR NOURRICE SUR 2ML
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU 150L DANS LE VESTIAIRE AVEC
RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE ET CHAUDE JUSQU'A LA NOURRICE EXISTANTE
3ML DE PVC DN32 ET 16ML DE CUIVRE DN14/16
DESINFECTION DE LA TUYAUTERIE CONCERNEE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR ATTENTE LAISSEE A PROXIMITE PAR ELECTRICIEN
- CHANGE 1 ET 2
DECONNEXION DU RESEAU EAU CHAUDE DANS LA GAINTE TECHNIQUE SUR 5ML
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU 15L SUR EVIER X2
6ML DE PVC DN32
15ML DE CUIVRE DN14/16
DESINFECTION DE LA TUYAUTERIE CONCERNEE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR ATTENTE LAISSEE A PROXIMITE PAR ELECTRICIEN
- LOCAL MENAGE+SALLE PATOUILLE
DECONNEXION DU RESEAU EAU CHAUDE DANS LA GAINTE TECHNIQUE SUR 2ML
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU 15L SUR EVIER X2
2ML DE PVC DN32
5ML DE CUIVRE DN14/16
DESINFECTION DE LA TUYAUTERIE CONCERNEE

RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR ATTENTE LAISSEE A PROXIMITE PAR ELECTRICIEN
- BIBERONNERIE
DECONNEXION DU RESEAU EAU CHAUDE DANS LA GAINTE TECHNIQUE SUR 3ML
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU 15L SOUS EVIER X1
2ML DE PVC DN32
2ML DE CUIVRE DN14/16
DESINFECTION DE LA TUYAUTERIE CONCERNEE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR ATTENTE LAISSEE A PROXIMITE PAR ELECTRICIEN

NOS TRAVAUX DU 04/08 AU 08/08/2025

OBSERVATIONS :

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5909,40	-5909,40
	TOTAL H.T.		-5909,40
	T.V.A. a 20,00%		-1181,88
	TOTAL T.T.C.En EURO ____		-7091,28

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale