

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090354

N/REF : 6/11/2024 9H07 C:025979 I:32081
V/REF : 944172
V/Email reçu le Mercredi 06/11/2024 à 9H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0659
IMMEUBLE : LE CHATEAU -0659
247, CHEMIN DU CHATEAU
.
73360 LA BAUCHE

Fontaine, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLEE FONTAINE - CIVE VILLA 2 - LOGT 2 - MME LEGRAND 06 44 00 25 12
MOTIF : INTERVENIR POUR INFILTRATION QUI COULE DANS LE SALON
Donneur d'ordre : M. L.C. GAMACHO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 08/11/2024 A 9H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°2 DE MME LEGRAND
INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND DE LA CUISINE EN GOUTTE A
GOUTTE A CHAQUE UTILISATION DE LA DOUCHE A L'ÉTAGE.
SÉCURISATION DE LA LUMIERE DE LA CUISINE DEPUIS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

INTERVENTION DEPUIS LA SALLE DE BAIN
INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU JOINT SILICONE DE LA DOUCHE.
TEST COLORANT DE L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE : RAS
REMPLACEMENT DU JOINT SILICONE DU BAC A DOUCHE.
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : KK AB Email envoyé le 18/09/25 a 10H35 Mr T MICHALLET
KK AB EMAIL en CC le 18/09/25 a 10H35 marine_palette@pluralis-hab
KK AB Email envoyé le 18/09/25 a 10H35 M. L.C. GAMACHO
AH AB EMAIL en CC le 24/02/25 a 15H00 thibault_michallet@pluralis
AH AB Email envoyé le 24/02/25 a 15H00 M. L.C. GAMACHO
TM AB Email envoyé le 15/01/25 a 11H21 M. L.C. GAMACHO
AH AB EMAIL en CC le 26/12/24 a 11H23 thibault_michallet@pluralis

AH AB Email envoyé le 26/12/24 a 11H23 M. L.C. GAMACHO
AH AB EMAIL en CC le 16/12/24 a 17H23 thibault_michallet@pluralis
AH AB Email envoyé le 16/12/24 a 17H23 M. L.C. GAMACHO
TM AB Email envoyé le 10/12/24 a 14H12 M. L.C. GAMACHO
AH AB Email envoyé le 08/11/24 a 17H32 M. L.C. GAMACHO
AH LCOMPTER Email envoyé le 08/11/24 a 17H32 M. L.C. GAMACHO

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	179,89	179,89
0,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	1	49,89	24,94
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Cartouche(s) silicone colle gebsoprene	1	16,10	16,10
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	3,21
TOTAL H.T.				224,14
T.V.A. a 10,00%				22,41
TOTAL T.T.C.En EURO				246,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN