

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6070317

N/REF : 9/07/2026 9H52 C:024059 I:29336
V/REF : osmil808654104
V/Email reçu le Jeudi 09/07/2026 à 9H52

**SDC 'LE BOSTON I'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 349
IMMEUBLE : LE BOSTON I
31 RUE CLAUDE GENIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 28 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 GENIN - GARAGE M DEBARGE *0609983097

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS LE GARAGE DE M DEBARGE
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 09/07/2026 A 17H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE M.DEBARGE
INFILTRATIONS AU PLAFOND
PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LES LOGEMENTS ETUDIANT
REPLI CHANTIER

LE 10/07/2026 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE RENAULT AU RDC
FUITE IMPORTANTE AU PLAFOND, L'EAU COULE EN CONTINU.
INTERVENTION MONTÉE 31, 1ER ÉTAGE :
FUITE SUR COLONNE ALIMENTATION EAU FROIDE SANITAIRE, PIQUAGE AVANT
COMPTEUR 12 CASSÉ.
COUPURE D'EAU ET VIDANGE DE LA COLONNE EAU FROIDE SANITAIRE PVC PRESSION
REPLACEMENT DU RACCORD+ VANNE AVANT COMPTEUR+ RACCORD APRES COMPTEUR.
ATTENTE SÉCHAGE COLLE PVC 1H.
REMISE EN EAU CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/07/26 A 18H31 CYRIL.TROUILLET@FONCIA.FR

AH D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 10/07/26 A 13H33 FRANCOISE.TRUC@FONCIA.COM
AH D. INSTRUCTION EN CC LE 10/07/26 A 13H33 CYRIL.TROUILLET@FONCIA.FR

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS AU
DESSUS DU GARAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/07	1	75,30		75,30
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,41		29,41
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/07	2	75,30		301,20
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
1,00	raccord pvc pression 20/25-3/4	2	2,26		2,26
1,00	raccord compteur laiton 3/4	2	11,41		11,41
1,00	Vanne(s) 3/4	2	11,81		11,81
1,00	allonge laiton 3/4 7cm	2	6,32		6,32
1,00	Raccord américain dn18 3/4	2	2,58		2,58
TOTAL H.T.					479,74
T.V.A. a 10,00%					47,97
TOTAL T.T.C.En EURO					527,71

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

