

N/REF : 9/12/2021 14H55 C:000053 I:02388  
V/REF : AC/B31514  
V/Email reçu le Jeudi 09/12/2021 à 14H55

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. CLT  
**IMMEUBLE** : CLOTEAUX -CLT  
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX  
35200 RENNES

Rennes, le 16 Décembre 2021

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny  
**LOCALISATION** : ALLEE 11 SQUARE DES CLOTEAUX- LOGEMENT VIDE SUR PASS CHANTIER ET RELOUE  
LE 13/12  
**MOTIF** : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER  
**Donneur d'ordre** : M. L TOSTIVINT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONSTAT : EVIER EN PLASTIQUE AVEC UNE TABLETTE EN FAIENCE  
PREVOIR INTERVENTION POUR DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER, DEPOSE EVIER  
REPOSE NOUVEAU MEUBLE ET NOUVEL EVIER ET REFAIRE TABLETTE FAIENCE  
ATTENTE INSTRUCTIONS

INTERVENTION DU 10/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER, EVIER ET MITIGEUR EVIER FUYARD  
MONTAGE DU NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER  
MONTAGE DU NOUVEAU MITIGEUR  
POSE DU MEUBLE SOUS EVIER  
POSE DU NOUVEL EVIER  
RACCORDEMENT EN EAU  
MISE EN PLACE JOINT ETANCHEITE AUTOUR DE L'EVIER  
REMISE EN EAU  
CONTROLE : BONNE ETANCHEITE  
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : MB LCOMPTER Email envoyé le 10/12/21 à 16H55 M. L TOSTIVINT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00                     | DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU | 1    | 10,24   | 10,24  |
| 1,00                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/12   | 1    | 51,23   | 51,23  |
| 1,00                     | PBS002-Fermeture alim.eau sur compteur   | 2    | 25,61   | 25,61  |
| 1,00                     | PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier       | 2    | 105,54  | 105,54 |
| 1,00                     | PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout. | 2    | 205,96  | 205,96 |
| 1,00                     | PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes  | 2    | 221,33  | 221,33 |
| 1,00                     | PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.  | 2    | 92,22   | 92,22  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 712,13 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 71,21  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 783,34 |

**Valeur en votre règlement comptant**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.