

N/REF : 1/12/2021 11H05 C:001246 I:06028

V/Email reçu le Mercredi 01/12/2021 à 11H05

AHP

**Assainissement Hygiene Pompage
KERIGOUALC'H
29490 GUIPAVAS**

IMMEUBLE : 12 FIGUIERS
12 ALLEE DES FIGUIERS
22100 LANVALLAY

Rennes, le

20 Décembre 2021

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 12 - LOGEMENT N°5585 1ER ETAGE LOCATAIRE MME CHENU 06 66 67 62 44

MOTIF : DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE EVACUATION MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : M. R DE LA PESCHARDIERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION LE 02/12 :
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ECOULEMENT IMPOSSIBLE DANS L'EVACUATION MACHINE A LAVER
PRESENCE DE GRAISSE, SABLE...
DEBOUCHAGE IMPOSSIBLE
DEPOSE DU SIPHON MACHINE A LAVER
REPLACEMENT DU SIPHON DN40
REPLACEMENT DE COUDES
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON
COLLAGE DE L'ENSEMBLE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB LCOMPTER Email envoyé le 03/12/21 à 10H16 M. R DE LA PESCHARDIERE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritiques (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	25,24	25,24
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/12	1	59,22	88,83
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	34,77	34,77
1,00	Siphon(s) Pvc Machine a laver -151530	1	6,50	6,50
2,00	Coude(s) PVC dn 40 - MF 45° Brossett	1	1,04	2,08
1,00	Té(s) PVC dn 40	1	2,71	2,71
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	1	1,91	1,91
TOTAL H.T.				162,04
T.V.A. a 20,00%				32,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>194,44</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.