

N/REF : 10/12/2021 9H45 C:004419 I:06079
V/REF : DEVIS SIGNE
V/Email reçu le Vendredi 10/12/2021 à 9H45

FICHET JESSICA

**2 AVENUE EMILE JEANTIL
35310 MORDELLES**

SELON DEVIS N° 1120019

**IMMEUBLE : 2 JEANTIL
2 AVENUE EMILE JEANTIL
35310 MORDELLES**

Rennes, le

23 Décembre 2021

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 -MME FICHET 06 87 31 92 90

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 1120019 du 09/12/2021 d un montant de
1485,35 € TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU ET VIDANGE DU BALLON (COMPRESSEUR A PREVOIR)

COUPURE ELECTRIQUE

DEPOSE DU CUMULUS HORIZONTAL 200L ACI HS

FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SECURITE

FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON

MODIFICATION DES CUIVRES POUR RACCORDEMENT

REMISE EN EAU

CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONSTAT : VOYANT ROUGE CLIGNOTE "DEFAULT SONDE DE REGULATION"

PANNE CAUSEE PAR UN DEFAULT DE POSE

PLANIFIER INTERVENTION SAV

INTERVENTION DU 16/12 (SAV)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN SECURITE DU BALLON

VIDANGE COMPLETE DU BALLON

MODIFICATION SUPPORT DU BALLON

MISE EN PLACE DU BALLON DANS LA BONNE POSITION AVEC REHAUSSE

MODIFICATIONS CUIVRE

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

CHANGEMENT DE LA SONDE DE REGULATION

REMISE EN EAU

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : REGLEMENT PAR CHEQUE N°27 BPG0
BB TT Email envoyé le 09/12/21 a 18H54 _ OCCUPANT LOGEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1350,32	1350,32
	TOTAL H.T.		1350,32
	T.V.A. a 10,00%		135,03
	TOTAL T.T.C.En EURO		1485,35

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

