



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090392

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 6/08/2024 18H46 C:026250 I:41077

MR TROTON Jean

V/Appel du Mardi 06/08/2024 a 18H46

**MOULIN FAVRE
01800 MEXIMIEUX**

IMMEUBLE : MOULIN FAVRE
CHEMIN SOUS LA GRACE
01800 PEROUGES

Vaulx en Velin, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MOULIN FAVRE - CHEMIN SOUS LA GRACE - GITES - CONTACT M TROTON -

MOTIF : REFOULEMENT AU NIVEAU D'UNE FOSSE DE RELEVAGE, LES POMPES FONCTIONNENT
SUSPICION D'UN BOUCHON DANS LE RESEAU

Donneur d'ordre : M. J. TROTON

NATURE DE L'INTERVENTION

Pompage, aspiration, assèchement d'eau par camion équipé Haute Pression/ou
avec pompes à vide - 10M3/H - 22M3/H - aspirateur industriel à eau.

LE 06/08/2024 A 20H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU GITE
RECHERCHE ET REPERAGE DU RESEAU
OUVERTURE DE LA FOSSE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET MATERIEL
POMPAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE
REPLISSAGE DE LA FOSSE
LA POMPE DE RELEVAGE SE DECLENCHE DE FACON ALEATOIRE
RE-POMPAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE EN PROVISOIRE

LE 07/08 A 08H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU GITE
ASPIRATION ET NETTOYAGE DE LA FOSSE
DEPOSE DE LA POMPE 1
EXTRACTION DE LINGETTE A L'INTERIEUR DE LA CREPINE
REMISE EN PLACE DE LA POMPE 1 ET REAMORÇAGE
CONTROLE ET ESSAIS - OK

LA POMPE 2 N'EST PAS RACCORDEE CORRECTEMENT AU NIVEAU DU THERMIQUE
REPRISE DU CABLAGE ET REMISE EN SERVICE DE LA POMPE 2
REAMORÇAGE ET CONTROLE ET ESSAIS - OK
REMISE EN EAU A PLUSIEURS REPRISE DE LA FOSSE ET CONTRÔLE DU BON
FONCTIONNEMENT EN AUTOMATIQUE - OK

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 07/08/24 a 08H21 M. J. TROTON

TRAVAUX MINIMUM DE 1ERE URGENCE - MESURES CONSERVATOIRES

PREVOIR LA DEPOSE DE LA POMPE DE RELEVAGE AFIN DE LA CONTROLER
MERCI DE NOUS INDIQUER LA SUITE A DONNER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1		Pour mémoire
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	1		Pour mémoire
1,00	Pompape fosse de relevage le 06/08	1	170,00	170,00
1,00	Majoration Astreinte 50%	1	85,00	85,00
2,00	H.Ouvrier Electricien le 07/08	2	69,98	139,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2		Pour mémoire
TOTAL H.T.				394,96
T.V.A. a 10,00%				39,49
TOTAL T.T.C.En EURO				434,45

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.