



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010753

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 9/12/2024 10H40 C:025512 I:12489

V/Appel du Lundi 09/12/2024 a 10H40

LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

**350B, AVENUE JEAN JAURES
69007 LYON**

IMMEUBLE : LIGUE AUVERGNE R-A
FOOTBALL - 350 AV. JEAN JAURES
ALLEE PIERRE DE COURBERTIN
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 22 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N350 AVENUE JEAN JAURES - CONTACTER MME SPATARI TEL *07 50894381*
M. J-C. DOMESTICI TEL 06 29896390

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR LE DEBOUCHAGE DES EVACUATIONS SUITE A
DES WC BOUCHES

Donneur d'ordre : Mme SPATARI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 09/12 A 16H00 :
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE DE N°350
ARRIVEE SUR PLACE NOTRE PERSONNEL CONSTATE QUE LES WC NE SONT PAS
BOUCHES
RECEHRCE ET REPERAGE DU RESEAU
- LES WC SE JETTENT DANS UNE POMPE DE RELEVAGE ET CELLE-CI EST HORS
SERVICE
LA FOSSE A CE JOUR EST PLEINE

PREVOIR UNE VERIFICATION DE LA POMPE AVEC UNE POMPAGE/NETTOYAGE DE LA
FOSSE
REPLI DU CHANTIER

LE 11/12 A 09H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°350
ARRIVEE SUR PLACE LA POMPE DE RELEVAGE NE FONCTIONNE PAS ET LA FOSSE EST
PLEINE

DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE LA TRAINASSE EAU VANNE SUSPENDUE EN SOUS
SOL GARAGE ET ASPIRATION/NETTOYAGE DE LA FOSSE EAU VANNE

CONTROLE DU COFFRET ELECTRIQUE DE COMMANDE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

- PRESENCE D'UN FUSIBLE HORS SERVICE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE CETTE PIECE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 16/12 A 10H00 :
INTERVENTION D'UNE QUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DE LA POMPE DE RELEVAGE
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU FUSIBLE DEFECTUEUX AU NIVEAU DU COFFRET DE
COMMANDE
- LE COFFRET EST ALLUME, MAIS LA POMPE NE FONCTIONNE PAS
MISE EN PLACE D'UNE POMPE EN PROVISOIRE
DEPOSE DE LA POMPE HORS SERVICE ET MISE EN PLACE DE LA POMPE EN
PROVISOIRE
MODIFICATION DE L'EVACUATION
CONTROLE DE L'ETANCHEIETE ET DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 16/12/24 a 16H46 Mme SPATARI

ATTENTION : NOUS AVONS INSTALLE UNE POMPE DE RELEVAGE PROVISOIRE QUI
FERA L'OBJET D'UNE EVENTUELLE FACTURATION UNE FOIS LE DEVIS TRANSMIS EN
FONCTION DE DELAIS DE RETOUR D'INFORMATION DE VOS SERVICES

DEVIS A L'ETUDE SUITE DEPOSE DE LA POMPE EN ATELIER POUR REPARATION OU
REMPLACEMENT DE CELLE-CI SELON DIAGNOSTIC

NOUS CLOTURONS CE DOSSIER MAIS NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION SI
NECESSAIRE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire
1,50	H.Véhi. HP-Pompage-Re foulement le 09/12	2	165,81	248,71
4,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 11/12	5		Pour mémoire
2,50	H.Ouvrier Electricien le 11/12	6		Pour mémoire
6,25	H.Ouvrier Electricien le 16/12	7	69,98	437,37
1,25	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 16/12	8		Pour mémoire

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/12	9	70,85	301,11
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Traitement des déchets	5	25,44	25,44
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	6		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	7		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	9		Pour mémoire
1,00	Coude(s) pvc pression dn 63 90°	9	3,51	3,51
1,00	Réduction(s) pvc pression 63/40	9	5,85	5,85
1,00	Manchon(s) pvc pression Dn 63	9	2,92	2,92
1,00	Metre(s) PVC pression dn 63	9	22,30	22,30
1,00	Colle(s) pvc pression	9	92,80	92,80
TOTAL H.T.				1140,01
T.V.A. a 20,00%				228,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1368,01</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.