



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6010176

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 8/01/2026 13H53 C:005465 I:09913

V/Email reçu le Jeudi 08/01/2026 a 13H53

V/REF.IMM. 1022

IMMEUBLE : DIDAY (INLI)
3, PASSAGE FEUILLAT
69003 LYON

REGIE SIMONNEAU

1 RUE CROIX BARRET
CS 93407
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N13 -
LOGEMENT DE MME BOUDALIA/ MME BOUAOUICHE AU 2EME ETAGE
LOGEMENT DE M. BOYER AU 3EME ETAGE-TEL:0664159020

MOTIF : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA COLONNE SUITE PRECONISATION DE LA
REF 05012026 17H40 D'UN MONTANT DE 1100€ HT

Donneur d'ordre : Mme M PARIZE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

LE 08/01 A 12H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT AU 2EME ET 3EME ETAGE
CONFECTION D'OUVERTURE SUR LES MURS DES GAINES TECHNIQUE

DEPOSE DE LA CULOTTE DU 3EME ETAGE
REFECTION DE LA CULOTTE ET COLONNE EAU VANNE DEPUIS LA COLONNE DE
VENTILATION JUSQU'A DANS LE LOGEMENT DU 2EME ETAGE
RACCORDEMENT ET REMISE EN PLACE DU WC
REMPLACEMENT DU FLEXIBLE, ROBINET EQUERRE ALIMENTATION ROBINET FLOTTEUR
ET DES FIXATION WC
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE/ECOULEMENT
FERMETURE DU MUR EN PROVISIOIRE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : AR LCOMPTER Email envoyé le 09/01/26 a 12H10 Mme M PARIZE
DT TT Email envoyé le 09/01/26 a 11H56 Mme M PARIZE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2			Pour mémoire
5,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/01	2	75,30		376,50
1,00	Déplacement(s) personnel(s) + Matériels	2			Pour mémoire
5,00	H(s)2ème personnel le 08/01	3	63,25		316,25
1,00	Déplacement(s) personnel(s) + Matériels	3			Pour mémoire
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,63		40,63
4,00	Metre(s) de PVC dn 100	2	5,37		21,48
1,00	Té(s) PVC Dn 100 ff	2	38,47		38,47
1,00	Manchon(s) PVC Dn 100	2	2,49		2,49
1,00	Manchon(s) dilatat.pvc Dn 100 Vert	2	10,40		10,40
1,00	Pipe(s) WC Dn 100	2	92,62		92,62
1,00	Jeu(x) Fixation WC	2	2,43		2,43
1,00	Flexible(s) 30Cm F-F 12/17	2	5,32		5,32
1,00	Robinet d'arret wc 1/4 équerre	2	4,78		4,78
2,00	Joint(s) fibre 12/17	2	0,15		0,30
3,00	Sac(s) poub. 130 litres ép.7/100	2	0,72		2,16
1,00	Colle(s) pvc	2	2,95		2,95
TOTAL H.T.					916,78
T.V.A. a 10,00%					91,67
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1008,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.