

N/REF : 3/04/2024 14H55 C:000012 I:01028

CABINET DEMOUGIN

V/Email reçu le Mercredi 03/04/2024 à 14H55

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LA ROCHELIERE 3
8/12 RUE DE LA SOLE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 12 RUE DE LA SOLE LA ROCHELLE / CONTACT MAGALI : : 0617287230

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE GROSSE FUITE COMPTEUR + VANNE QUI GOUTTE

Donneur d'ordre : Mme N. SEIXAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 03/04/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS AU 12 RUE DE LA SOLE

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE

CONSTAT : FUTES LOCALISEES SUR UNE VANNE PVC PRESSION AINSI QUE SUR UN
MANCHON ET RACCORD UNION 3 PIECES PVC PRESSIONS DN63

L'INTERVENTION NECESSITE UNE COUPURE D'EAU GENERALE

RESSERRAGE DES RACCORDS POUR MESURE CONSERVATOIRE AFIN DE CONTENIR LES
FUITE JUSQU'AU 04/04/2024

NOUS AVONS TRANSMIS LES AFFICHAGES COUPURE D'EAU A LA GARDIENNE MAGALI

LE 04/04/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS AU 12 RUE DE LA SOLE

PRESENCE DE LA GARDIENNE SUR SITE

COUPURE D'EAU GENERALE

COUPURE DE TOUTES LES VANNES D'ARRIVEES

DEMONTAGE DE LA VANNE PVC PRESSION DN63

DEPOSE ET REMPLACEMENT DES JOINTS TORIQUES DE LA VANNE PVC PRESSION DN63

REMONTAGE DE LA VANNE PVC PRESSION DN63

DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT D'UN TRONÇON DU TUYAU D'ALIMENTATION EN
PVC PRESSION DN63

RACCORDEMENT ET FIXATION DE L'ENSEMBLE

MISE EN ATTENTE DU CHANTIER POUR TEMPS DE SECHAGE DE LA COLLE PVC
PRESSION (DTU 4H)

REPRISE DE L'INTERVENTION A 18H00

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

LE 12/04/2024
SUITE A LA RECEPTION DU MAIL DE CABINET DEMOUGIN
PRESENCE D'UN FUITE SUR LA REPARATION EFFECTUEE LE 04/04
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS AU 12 RUE DE LA SOLE
RESSERRAGE DU RACCORD UNION 3 PIECES DN63

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/04	1	65,16		97,74
6,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/04	2	65,16		423,54
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/04	3	65,16		97,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3			Pour mémoire
1,00	Joint(s) Torique(s) dn63	3	13,32		13,32
2,00	Union(s) 3p.dn63 pvc press.	3	48,98		97,96
1,00	Manchon(s) pvc pression Dn 63	3	2,65		2,65
1,00	Metre(s) PVC pression dn 63	3	20,00		20,00
0,25	Colle(s) pvc pression	3	83,24		20,81
TOTAL H.T.					882,44
T.V.A. a 10,00%					88,24
TOTAL T.T.C.En EURO					970,68

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4040100