

N/REF : 12/08/2024 16H26 C:000038 I:00058
V/REF : COLLAB-1198262-4690571
V/Email reçu le Lundi 12/08/2024 a 16H26

CITYA ARDOUIN

**33 QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LES SAINTES CLAIRE
4 RUE DES SAINTES CLAIRE
5 RUE DELAYANT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 14 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 RUE DELAYANT 17000 - MME AUBERT 0668538531
CONTACT LGT DESSOUS : M.LESIGNE 0637870920

MOTIF : DÉBOUCHAGE COLONNE EAUX USÉES : DÉBORDEMENT DES WC INNONDE LE LOCAL
DESSOUS A 2 ENDROITS OPPOSÉS

Donneur d'ordre : Mme L. CHAIX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 12/08/2024

INTERVENTION A PARTIR DES LOGEMENTS SINISTRES

CONSTAT : REFOULEMENT DES EAUX VANNES AU NIVEAU DES SANITAIRE

RECHERCHE ET REPERAGE DE RESEAU

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS DANS LES COULOIRS DE CAVES

CREATION DE 2 TRAPPES DE VISITE COQUILLE AU NIVEAU DU TÉ DE RACCORDEMENT
DU PIED DE CHUTE EN FONTE DE LA CAVE

CONSTAT : LE TÉ DE RACCORDEMENT EST OBSTRUE A 100% PAR UNE QUANTITE
IMPORTANTE DE CALCAIRE/ TARTRE

ON NOUS INFORME QU'UNE SOCIETE DE DEBOUCHAGE EST INTERVENUE A MAINTENANT
REPRISE (6 FOIS) MAIS SANS JAMAIS PASSER PAR LA CANALISATION EN CAVE
LA SOCIETE A DONC SIMPLEMENT PUSSE LES BOUCHONS DE CALCAIRE/ TARTRE
DES ETAGES SUPERIEURS JUSQU'A CE TÉ DE RACCORDEMENT EN CAVE QUI A
COLMATE ET BOUCHE L'ENBRANCHEMENT.

DE PLUS, L'INSPECTION TELEVISEE NOUS PERMET DE CONSTATER QUE LE RESEAU
EN FONTE EN AMONT DANS LA CAVE EST PENETRANT A 30% SUR LE TÉ DE
RACCORDEMENT DU PIED DE CHUTE, LES MATIERES SE BLOQUENT A CET ENDROIT

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION DU TÉ DE RACCORDEMENT ET DU

RESEAU EAUX VANNES A PARTIR DES CAVES

ENLEVEMENT DU CALCAIRE/ TARTRE CALCIFIE

CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER EMAIL en CC le 14/08/24 a 08H50 mlyonnet@citya.com

AD LCOMPTER Email envoyé le 14/08/24 a 08H50 Mme L. CHAIX

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 12/08, PREVOIR UN DETARTRAGE AVEC INSPECTION TELEVISEE DE LA COLONNE EAUX VANNES, ET UNE REMISE EN CONFORMITE DU T  DE RACCORDEMENT DU PIED DE CHUTE AU RESEAU HORIZONTAL EN CAVE.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,75	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 12/08	3	167,62	628,57
2,75	Sup.H.50%-Pomp.Refoul. +17h/20h-Sa 7/12h	3	83,60	229,90
3,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/08	3	65,16	244,35
2,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	3	32,58	89,59
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre Caméra pour Canalisations	3	110,00	110,00
2,00	Fourniture trappe(s) de visite coquille	3	28,57	57,14
TOTAL H.T.				1428,08
T.V.A. a 10,00%				142,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1570,88</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4080066