

N/REF : 30/10/2024 16H57 C:000017 I:00046
V/REF : OSTW 325947
V/Email reçu le Mercredi 30/10/2024 à 16H57

PICHET

**23 BIS AVENUE DU MULHOUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LE ST CLAUDE
2 RUE REMPART ST CLAUDE
3/3 BIS RUE SAINT CLAUDE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 09 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 2 RUE REMPART ST CLAUDE 17000
M.JOUFFROY 0679844172 (SINISTRÉ)
M.FONTENAY 0618353147
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme D. RAGOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/11/2024
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR JOUFFROY
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE DE TRACE D'INFILTRATION ET D'HUMIDITE SUR LE MUR DE
LA SALLE DE BAIN ET DE LA CHAMBRE MITOYENNE
CONTROLE HYGROMETRIQUE DE LA ZONE IMPACTEE
CONSTAT : TAUX D'HUMIDITE DE 89,4%
CONTROLE MANOMETRIQUE AFIN DE VERIFIER LE RESEAU D'ALIMENTATION EFS/ECS
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION - STABILISATION A 4,32 BARS
SONDAGE A LA CAMERA THERMOGRAPHIQUE DE LA ZONE IMPACTEE
CONSTAT : ANOMALIE THERMIQUE IMPORTANTE SUR LA PARTIE BASSE DES CLOISONS

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR FONTENAY
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : LE MUR DE MR JOUFFROY EST MITOYEN AVEC LE MUR DE LA SALLE DE
BAIN DE MR FONTENAY
CONTROLE DU RESEAU D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION DU LAVABO
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DU RESEAU D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : ABSENCE TOTAL DE BONDE DANS LA BAIGNOIRE
CONTROLE D'ETANCHEITE AU COLORANT ET EAU CHAUDE
SONDAGE A LA CAMERA THERMOGRAPHIQUE
CONSTAT : LOCALISATION D'UNE ANOMALIE THERMIQUE IMPORTANTE PROVENANT

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DE LA BAIGNOIRE DE MR FONTENAY

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 08/11/24 a 09H15 Mme D. RAGOT

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LE REMPLACEMENT COMPLET DU VIDAGE BAIGNOIRE DNAS LE LOGEMENT DE MR FONTENAY (PRIVATIF)

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/11	2	65,16		162,90
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
3,00	Dose(s) de FLUORESCEINE	2	11,56		34,68
TOTAL H.T.					266,11
T.V.A. a 20,00%					53,22
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>319,33</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN