

N/REF : 14/01/2025 16H33 C:000014 I:02403
V/REF : OSMIL806531365
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 16H33

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 31 DUMONT
31 AVENUE DU GENERAL DUMONT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 18 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 31 RUE DU GENERAL DUMONT 17000 LA ROCHELLE - M GALTIE 0663032485
MOTIF : FUITE COMPTEUR OU RACCORD - ECOULEMENT DANS TOUTE LA RUE
Donneur d'ordre : M. J-B GALTIE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 14/01/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS EXTERIEUR
CONSTAT : FUITE TRES IMPORTANTE AU NIVEAU DU REGARD COMPTEUR
COUPURE D'EAU GENERAL AVEC LA VANNE A VOLANT DANS LE REGARD
POMPAGE/ ASPIRATION DE L'EAU DANS LE REGARD
CONSTAT : LE TUYAU D'ALIMENTATION GENERAL EN PVC PRESSION DN63 EST CASSE
AU NIVEAU DE LA JONCTION DU REGARD
IMPOSSIBILITE D'EFFECTUER UNE REMISE EN EAU MEME PROVISOIRE POUR LA NUIT
REPROGRAMMATION DE L'INTERVENTION EN URGENCE LE 15/01/2025 DES 8H30

LE 15/01/2025
INTERVENTION A PARTIR DU REGARD COMPTEUR EXTERIEUR
DECAISSAGE DU REGARD BETON EN PARTIE BASSE
CREUSEMENT AFIN DE METTRE A JOUR UNE LONGUEUR DE PVC PRESSION DN63
SUFFISANTE AFIN D'Y EFFECTUER UNE REPARATION
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON PVC PRESSION DN63
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/01	1	65,16	130,32
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	32,58	65,16
2,00	H(s)2ème personnel	1	48,24	96,48
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Spéc. +17h/20h-Sa 7h/12h	1	24,11	48,22
5,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/01	2	65,16	374,67

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,75	H(s)2ème personnel	3	48,24	277,38
5,75	H(s)3ème personnel	4	48,24	277,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	40,15	40,15
0,50	Metre(s) PVC pression dn 63	4	20,00	10,00
1,00	Manchon a compression ser. EXT D63 HUOT	4	244,31	244,31
1,00	Jonction Fonte autocrampée PVC D63	4	112,09	112,09
TOTAL H.T.				1744,69
T.V.A. a 20,00%				348,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2093,62</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN