

**N/REF :** 12/02/2025 11H08 C:000012 I:01895

**CABINET DEMOUGIN**

V/Email reçu le Mercredi 12/02/2025 a 11H08

**32 BIS RUE DE LA MUSE  
17000 LA ROCHELLE**

**IMMEUBLE :** LE CLIPPER  
2/10 RUE DU GALION  
RESIDENCE LE CLIPPER  
17440 AYTRE

Sainte-Soulle, le 19 Février 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** 8 RUE DU GALION 17440 AYTRE - PARTIES COMMUNES - PARKING N/10

**MOTIF :** INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR VANNE PVC PRESSION

**Donneur d'ordre :** Mme N. SEIXAS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 12/02/2025  
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS  
PRESENCE D'UN MEMBRE DU CONSEIL SYNDICAL SUR SITE  
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE PALIERE  
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA VANNE PVC PRESSION DN40 FUYARDE  
RESSERRAGE DE LA VANNE PVC PRESSION DN40 POUR MESURE CONSERVATOIRE  
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

ELABORATION DES CONSIGNES DE CHANTIER

LE 14/02/2025  
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS  
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 17/02/2025

LE 17/02/2025  
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS  
COUPURE D'EAU GENERALE  
VIDANGE DE LA COLONNE D'ALIMENTATION PVC PRESSION  
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE PALIERE  
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA VANNE PVC PRESSION DN40 FUYARDE  
RACCORDEMENT ET COLLAGE PVC PRESSION  
ATTENTE SECHAGE DE LA COLLE PVC PRESSION  
REMISE EN EAU  
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

**OBSERVATIONS :** AD LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 09H46 Mme N. SEIXAS

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

AD LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 09H14 Mme N. SEIXAS

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 12/02, NOUS PROGRAMMONS LE  
REEMPLACEMENT DE CETTE VANNE PVC PRESSION DN40 POUR LE 17/02/2025

| =====                    |                                       |      |         |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 1    | 28,38   | 28,38         |
| 0,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/02 | 1    | 65,16   | 32,58         |
| 1,00                     | Forfait Affichage - Coupure d'eau     | 2    | 26,90   | 26,90         |
| 5,75                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/02 | 3    | 65,16   | 374,67        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 1    | 40,15   | 40,15         |
| 1,00                     | Vanne(s) PVC Pression Dn40            | 3    | 86,94   | 86,94         |
| 2,00                     | Manchon(s) PVC pression dn 40         | 3    | 9,32    | 18,64         |
| 1,00                     | Metre(s) pvc pression Dn 40           | 3    | 17,89   | 17,89         |
| 0,25                     | Colle(s) pvc pression                 | 3    | 83,24   | 20,81         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         | 646,96        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                       |      |         | 64,69         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         | <u>711,65</u> |

**Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN