

N/REF : 9/04/2025 10H08 C:000014 I:02596
V/REF : OSMIL806914037
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 a 10H08

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : RES. MASEVAUX
24 RUE FRANCK DELMAS
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 14 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 24 RUE FRANCK DELMAS 17000 M.MEYER (PRÉSIDENT C.S.) 0668635531
MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACER TRONCON DE COLONNE EAUX USEES
Donneur d'ordre : M. J-B GALTIE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 09/04/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE
CONSTAT : LOCALISATION D'UN TROU DANS LA COLONNE EN FONTE MAIS EGALEMENT
DES FISSURES IMPORTANTES
DEBARRASSAGE DES ENCOMBRANTS DANS LE PLACARD ET DEPOSE DES ETAGERES
REPARATION PROVISOIRE DE LA COLONNE EN FONTE AVEC LA BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE ETANCHEITE PROVISOIRE

LE 11/04/2025
INTERVENTION D'UNE EQUIPE DE 2 TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE DE MME VERRECK
COUPURE D'EAU
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON DE COLONNE PVC DN80
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 09/04/25 a 14H26 M. J-B GALTIE

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU
AFIN DE REMPLACER LE TRONÇON DE COLONNE EAUX USEES, POSSIBILITE
D'INTERVENTION VENDREDI 11/04/2025

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
4,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/04	1	65,16		276,93
4,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/04	3	65,16		276,93
4,25	H(s)2ème personnel	4	48,24		205,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
10,00	Metre(s) de bande denso étanche	1	4,07		40,70
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	40,15		40,15
1,00	Tronçon(s) PVC dn 80	4	38,60		38,60
2,00	Manchon de liaison élastomere 75/90	4	28,26		56,52
TOTAL H.T.					1003,38
T.V.A. a 10,00%					100,33
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1103,71</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN