

N/REF : 6/05/2025 17H54 C:000017 I:02633
V/REF : OSTW 349591
V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 a 17H54

PICHET

**23 BIS AVENUE DU MULHOUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 117 TELOUZE
117 RUE DE TELOUZE
LES ALLES VENITIENNES
79000 NIORT

Sainte-Soulle, le 24 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 117 RUE DE TELOUZE 79000 NIORT - LES ALLES VENITIENNES
PARTIES COMMUNES :
PLACARD TECHNIQUE DU 1ER ETAGE AU NIVEAU DU COMPTEUR DE L'APPT 107
DIGICODE : *9536

MOTIF : FUITE AU PLAFOND DU REZ-DE-CHAUSSEE DES PARTIES COMMUNES. CELA S'EST
DEJA PRODUIT EN FIN D'ANNEE DERNIERE ET UNE REPARATION AVAIT ETE FAITE
DANS LE PLACARD TECHNIQUE DU 1ER ETAGE AU NIVEAU DU COMPTEUR APPT 107

Donneur d'ordre : Mme L. PHILIPPON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 07/05/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA REDUCTION PVC PRESSION AVANT COMPTEUR
DANS LA GAINTE TECHNIQUE PALIERE DU 1ER ETAGE
REPARATION PROVISoire AVEC UNE BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

POSE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 14/05

LE 14/05/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
COUPURE D'EAU GENERALE
VIDANGE DE LA COLONNE D'ALIMENTATION
REPARATION DE LA FUITE SUR LE RACCORDEMENT PVC PRESSION DU LOGT 107
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
MISE EN ATTENTE DU CHANTIER POUR TEMPS DE SECHAGE COLLE PVC PRESSION
REMISE EN EAU PROGRESSIVE
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT SUR NOTRE REPARATION

CEPENDANT, NOUS CONSTATONS UN LEGER GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

GAINTE TECHNIQUE DU RDC
IL EST POSSIBLE QUE CE GOUTTE A GOUTTE SOIT DE L'EAU RESIDUELLE ET/OU
QU'IL Y A UNE SECONDE FUITE POTENTIELLEMENT PROVIENT DE RESEAU EN DALLE
POSE D'AVIS DE PASSAGE DANS LES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE AFIN DE
POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS SI TOUTEFOIS L'INFILTRATION PERSISTE AU
RDC

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 10H55 Mme L. PHILIPPON

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/05	1	65,16		81,45
1,00	Forfait Affichage - Coupure d'eau	2	26,90		26,90
5,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/05	2	65,16		358,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
1,00	Metre bande thermo-retractable pour PVC	2	48,76		48,76
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Réduction(s) pvc pression 50/40	2	5,02		5,02
1,00	Raccord(s) pvc pression Dn 40	2	8,67		8,67
0,25	Colle(s) pvc pression	2	83,24		20,81
TOTAL H.T.					658,67
T.V.A. a 10,00%					65,86
TOTAL T.T.C.En EURO					724,53

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5050106