

N/REF : 30/05/2025 9H36 C:000038 I:01927
V/REF : COLLAB-1617190-6455087
V/Email reçu le Vendredi 30/05/2025 à 9H36

CITYA ARDOUIN

33 QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE

IMMEUBLE : REMPARTS ST MARTIN
RUE DU VIEUX PUIT
17410 SAINT MARTIN DE RE

Sainte-Soulle, le 07 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 VENELLE DE L'ORNEAU 17410 SAINT MARTIN DE RE - MME DURON 0607491086
LES REMPARTS DE SAINT MARTIN

MOTIF : FUITE SUR ARRIVÉE D'EAU (SUITE A LA RÉOUVERTURE DE VANNE DU LOGEMENT)

Donneur d'ordre : Mme L. CHAIX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 30/05/2025 18H15
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME DURON
CONSTAT : PRESENCE D'UNE FUITE SUR LE TETE DE POTENCE APRES COMPTEUR
DANS LA GAINTE TECHNIQUE DERRIERE LA BAIGNOIRE (TRAPPE DE 20X20)
COUPURE D'EAU A PARTIR DE LA VANNE AVANT COMPTEUR DU LOGEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA TETE DE POTENCE
REMISE EN EAU
CONSTAT : PRESENCE D'UNE SECONDE FUITE SUR LA VANNE DE PURGE DU LOGEMENT
COUPURE D'EAU DE NOUVEAU DU LOGEMENT
DECOUPE, DEPOSE ET MODIFICATION DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE CUIVRE ET
REMPLACEMENT DE LA VANNE FUYARDE DANS LA GAINTE TECHNIQUE
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
DEPOSE ET NETTOYAGE DES MOUSSEURS DE ELEMENTS SANITAIRES DU LOGEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 à 17H27 Mme L. CHAIX

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/05	2	65,16	260,64
0,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	2	32,58	24,43

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,25	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	2	65,16	211,77
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
1,00	Tete(s) robinet universelle 15 x 21	2	13,94	13,94
2,00	Flexible(s) 50Cm F-F 15/21	2	13,82	27,64
2,00	Raccord(s) tectite 15/21 Male 16	2	15,12	30,24
2,00	Mamelon(s) laiton 15/21	2	4,21	8,42
1,00	Vanne(s) 1/4 tour 15/21 écrou prison.	2	21,43	21,43
TOTAL H.T.				667,04
T.V.A. a 10,00%				66,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>733,74</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN