

N/REF : 11/06/2025 9H43 C:000015 I:02088
V/REF : OSMIL807142669
V/Email reçu le Mercredi 11/06/2025 à 9H43

FONCIA LES MINIMES

**AVENUE DU LAZARET
GALERIE MARCHANDE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LES QUAIS ROCHELLE
1-6 ALLEE DE LA MISAIN
LES QUAIS DE LA ROCHELLE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 19 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : UDS LES QUAIS DE LA ROCHELLE ALLEES MISAIN & BOUT DEHORS 17000 LR
MOTIF : REPARATION FUITE EN SALLE DES MACHINES ALIMENTATION EAU DU PEDILUVE DE
LA PISCINE
Donneur d'ordre : M. G. PRAT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 11/06/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL PISCINE
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE
CONSTAT : LOCALISATION DE LA FUITE SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION
EN GALVA EN TRAVERSEE DE MUR QUI N'EST PAS GAINÉ
ELABORATION DES CONSIGNES DE CHANTIER

LE 18/06/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL PISCINE
COUPURE D'EAU
DEGARNISSAGE DU MUR POUR LA TRAVERSEE DE MUR
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TUYAU D'ALIMENTATION EN GALVA PAR
DU PVC PRESSION DN25
RACCORDEMENT ET FIXATION DE L'ENSEMBLE
GAINAGE DU TUYAU PVC PRESSION DANS LA TRAVERSEE DE MUR
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
REBOUCHAGE DE LA TRAVERSEE DE MUR
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/06	2	65,16		130,32
8,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/06	4	65,16		570,15
8,75	H(s)2ème personnel	5	48,24		422,10
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/06	5	65,16		65,16
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	5	40,15		40,15
6,00	Metre(s) pvc pression Dn 25	5	17,89		107,34
5,00	Coude(s) pvc pression Dn 25 90°	5	7,26		36,30
2,00	Manchon(s) PVC pression dn 25	5	7,96		15,92
2,00	Raccord(s) pvc pression Dn 25	5	7,67		15,34
1,00	Raccord(s) GEB0 20/27	5	25,25		25,25
9,00	Collier(s) de fixation 25	5	1,58		14,22
1,00	Metre(s) gaine Jano Dn32 Bleu	5	4,72		4,72
TOTAL H.T.					1515,50
T.V.A. a 10,00%					151,55
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1667,05</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN