

N/REF : 21/11/2025 10H26 C:000038 I:00220
V/REF : COLLAB-1876590-7553085
V/Email reçu le Vendredi 21/11/2025 a 10H26

CITYA ARDOUIN

**33 QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : PORTES OCEANES
24 RUE ANDRE GABARET
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 22-24 RUE ANDRE GABARET 17000 - M PRUD'HON 0612633515

MOTIF : FUITE DANS LA BATIMENT A AU NIVEAU DU LOCAL DES COMPTEURS D'EAU DU 1ER
ETAGE

Donneur d'ordre : Mme L. CHAIX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 21/11/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMPTEUR AU 3EME ETAGE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR UN RACCORD PVC PRESSION A CAUSE D'UN
DEFAULT DE COLLAGE SUR LE ROBINET DE PUISAGE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BANDE D'ETANCHEITE AFIN DE COLMATER LA FUITE
CONTROLE ETANCHEITE PROVISOIRE

LE 26/11/2025

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
POSE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

LE 27/11/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMPTEUR AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU BATIMENT ET VIDANGE RESEAU/COLONNE GENERALE
D'ALIMENTATION EN PVC HAUTE PRESSION
DEPOSE DU ROBINET DE PUISAGE
DEPOSE ET REMPLACEMENT DES RACCORDS PVC PRESSION FUYARDS
REPOSE DU ROBINET DE PUISAGE
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

REMISE EN EAU (TEMPS DE SECHAGE DE LA COLLE PVC PRESSION RESPECTE)
CONTROLE ETANCHEITE : BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
4,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/11	1	65,16		293,22
1,00	Forfait Affichage Coupure d'eau le 26/11	6	26,90		26,90
5,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/11	6	65,16		358,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Metre(s) de bande denso étanche verte	2	4,07		4,07
2,00	Té(s) PVC pression dn 40	4	8,39		16,78
2,00	Réduction(s) pvc pression 40/32	4	6,90		13,80
1,00	Raccord(s) PVC press. écrou libre 15/21	4	11,21		11,21
1,00	Metre(s) pvc pression Dn 40	4	17,89		17,89
0,25	Colle(s) pvc pression	4	83,24		20,81
1,00	Joint(s) Téflon (metres de)	4	3,13		3,13
2,00	Joint(s) fibre 15/21	4	0,21		0,42
TOTAL H.T.					835,14
T.V.A. a 10,00%					83,51
TOTAL T.T.C.En EURO					918,65

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN