

N/REF : 8/12/2025 9H29 C:000030 I:00533

MONSIEUR PERROT THOMAS

V/Email reçu le Lundi 08/12/2025 a 9H29

**2 RUE DE L'EGAILLE
17140 LAGORD**

IMMEUBLE : 65 GONTHIERES
65 RUE DES GONTHIERES
17140 LAGORD

Sainte-Soulle, le 18 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 65 RUE DES GONTHIERES LA ROCHELLE - LOG DE MME LEREBOURS
APPT 8 / ESCALIER 3

MOTIF : INTERVENIR POUR UN PROBLEME D'EVACUATION EAUX USEES ET AJOUTER UN JOINT
SILICONE SUR LE TE DE LA CONDUITE EN FONTE DANS LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. DEHON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 08/12/2025 A 16H
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M. MARTIN (LOC) LOGT 8
CONSTAT : LA COLONNE EST BOUCHEE
DEPOSE DU CIMENT PROMPT SUR LA CULOTTE DE RACCORDEMENT EN FONTE
DEBOUCHAGE MECANIQUE DE LA COLONNE EAUX VANNES
CONSTAT : PRESENCE D'UN BOUCHON A 1M DE LA CULOTTE DE RACCORDEMENT FONTE
REPRISE DE L'EVACUATION VERTICALE ENCASTREE DANS LE TE Y COMPRIS POSE
D'UNE REDUCTION SUR LA FONTE
REETANCHEIFICATION DE LA CULOTTE DE RACCORDEMENT EN FONTE
CONTROLE ETANCHEITE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/12	2	65,16	211,77
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Manchon(s) PVC dn 40 e	1	0,57	0,57
1,00	TAMPON(S) réduction PVC evac.100-40	1	4,94	4,94
0,25	Metre(s) de PVC dn 40	1	2,39	0,59

TOTAL H.T.	286,40
T.V.A. a 10,00%	28,64
TOTAL T.T.C.En EURO	315,04

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN