

N/REF : 20/01/2026 12H29 C:000054 I:03156
V/REF : OSMIL808010610
V/Email reçu le Mardi 20/01/2026 a 12H29

FONCIA GATINEAU

,
**12 ESPLANADE DE LA REPUBLIQUE
79000 NIORT**

IMMEUBLE : 22 JAURES
22 RUE JEAN JAURES
79000 NIORT

Sainte-Soulle, le 22 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 22 RUE JEAN JAURES NIORT
MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE CANALISATION EU/EV VANDALISEE
Donneur d'ordre : M. P GAVIGNET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 20/01/2026
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS (PARKING)
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA CANALISATION EU/EV VANDALISEE
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON DE COLONNE PVC ENDOMMAGE
RACCORDEMENT ET FIXATION DE L'ENSEMBLE
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
REPRISE DE L'ETANCHEITE AU NIVEAU DE L'ENROBE EN PIED DE CHUTE
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LIEUX

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 21/01/26 a 08H33 M. P GAVIGNET

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/01	1	65,16	228,06
3,50	H(s)2ème personnel	2	48,24	168,84
=====				
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
3,00	Metre(s) de PVC dn 100	2	6,46	19,38
1,00	Manchon de liaison élastomere 100/115	2	57,72	57,72
2,00	Coude(s) PVC dn 100 30° FxM	2	19,41	38,82
1,00	Manchon(s) dilatat.pvc Dn 100 Vert.Proli	2	36,64	36,64
1,00	Colle(s) pvc eurobasic	2	14,73	14,73
1,00	Sikalatex Pro 11FC	2	14,36	14,36

TOTAL H.T.	647,08
T.V.A. a 10,00%	64,70
TOTAL T.T.C.En EURO	711,78

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN